

รายงานผลการดำเนินงาน  
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๘

งานนโยบายและแผน  
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย  
อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

(เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ - เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘)

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ส่วนที่ ๑ ผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                 | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>ตามข้อบัญญัติ | ผลการดำเนินงาน                      |                      |                            |                         | ระยะเวลาในการดำเนินการ |          | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณ | งบประมาณ<br>คงเหลือ | หน่วย<br>ดำเนินการ    | หมายเหตุ |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------|----------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|----------|
|     |                                                                                                                                 |                                         | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ              | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่<br>ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/<br>ไม่ดำเนินการ | เริ่มต้น               | สิ้นสุด  |                               |                     |                       |          |
| ๑   | ก่อสร้างอาคารสถาน (เมรุ)<br>บ้านหนองช่วง หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่ลอย<br>อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย                                      | ๑,๒๐๐,๐๐๐                               | <input checked="" type="checkbox"/> |                      |                            |                         | ๒๓/๘/๖๘                | ๒๑/๑๐/๖๘ | ๙๙๗,๒๑๙.๕๘                    | ๑๑๐,๐๐๐             | กองช่าง<br>อบต.แม่ลอย |          |
| ๒   | ปรับปรุงอาคารสโมสรโรงอาหารองค์การ<br>บริหารส่วนตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง<br>จังหวัดเชียงราย                                          | ๔๕๐,๐๐๐                                 | <input checked="" type="checkbox"/> |                      |                            |                         | ๒๓/๘/๖๘                | ๒๑/๑๐/๖๘ | ๔๕๐,๐๐๐                       | ๐                   | กองช่าง<br>อบต.แม่ลอย |          |
| ๓   | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>(ชนิดไม่มีเหล็ก) บ้านจำไคร้ หมู่ที่ ๙<br>ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย                   | ๒๐๐,๐๐๐                                 | <input checked="" type="checkbox"/> |                      |                            |                         | ๑๑/๖/๖๘                | ๙/๘/๖๘   | ๒๐๐,๐๐๐                       | ๐                   | กองช่าง<br>อบต.แม่ลอย |          |
| ๔   | ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>(รูปตัวยู) ชนิดฝักปิด บ้านเกียงดอย<br>หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง<br>จังหวัดเชียงราย | ๒๐๐,๐๐๐                                 | <input checked="" type="checkbox"/> |                      |                            |                         | ๒๔/๙/๓๑                | ๒๔/๙/๓๐  | ๑๕๑,๐๐๐                       | ๔๙,๐๐๐              | กองช่าง<br>อบต.แม่ลอย |          |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                           | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>ตามข้อบัญญัติ | ผลการดำเนินงาน                      |                      |                            |                         | ระยะเวลาในการดำเนินการ |         | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณ | งบประมาณ<br>คงเหลือ | หน่วย<br>ดำเนินการ    | หมายเหตุ |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------|---------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|----------|
|     |                                                                                                                                           |                                         | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ              | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่<br>ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/<br>ไม่ดำเนินการ | เริ่มต้น               | สิ้นสุด |                               |                     |                       |          |
| ๕   | ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>(รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านเกียจตอยสูงเนิน<br>หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแม่ลอย อำเภอกะเทิง<br>จังหวัดชัยภูมิ | ๓๐,๐๐๐                                  | <input checked="" type="checkbox"/> |                      |                            |                         | ๓๐/๑/๖๘                | ๓๐/๓/๖๘ | ๓๘,๐๐๐                        | ๓๑,๐๐๐              | กองช่าง<br>อบต.แม่ลอย |          |
| ๖   | ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>(รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านเกียจตอยสูงเนิน<br>หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแม่ลอย อำเภอกะเทิง<br>จังหวัดชัยภูมิ | ๑๘๐,๐๐๐                                 | <input checked="" type="checkbox"/> |                      |                            |                         | ๑๙/๒/๖๘                | ๑๙/๔/๖๘ | ๑๔๓,๐๐๐                       | ๓๗,๐๐๐              | กองช่าง<br>อบต.แม่ลอย |          |
| ๗   | ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>(รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านแม่ลอยไร่<br>หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่ลอย อำเภอกะเทิง<br>จังหวัดชัยภูมิ        | ๑๙๐,๐๐๐                                 | <input checked="" type="checkbox"/> |                      |                            |                         | ๕/๓/๖๘                 | ๔/๕/๖๘  | ๑๗๓,๐๐๐                       | ๑๗,๐๐๐              | กองช่าง<br>อบต.แม่ลอย |          |
| ๘   | ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>(รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านสันเจริญ<br>หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่ลอย อำเภอกะเทิง<br>จังหวัดชัยภูมิ         | ๓๐๐,๐๐๐                                 | <input checked="" type="checkbox"/> |                      |                            |                         | ๑๙/๒/๖๘                | ๑๙/๔/๖๘ | ๒๖๒,๐๐๐                       | ๓๘,๐๐๐              | กองช่าง<br>อบต.แม่ลอย |          |
| ๙   | ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>(รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านห้วยน่าน<br>หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่ลอย อำเภอกะเทิง<br>จังหวัดชัยภูมิ         | ๒๐๐,๐๐๐                                 | <input checked="" type="checkbox"/> |                      |                            |                         | ๒๙/๓/๖๘                | ๒๗/๕/๖๘ | ๒๐๐,๐๐๐                       | ๐                   | กองช่าง<br>อบต.แม่ลอย |          |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                     | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ | ผลการดำเนินงาน                      |                         |                        |                         | ระยะเวลาในการดำเนินการ |         | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณ | งบประมาณ<br>คงเหลือ | หน่วย<br>ดำเนินการ    | หมายเหตุ |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|---------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|----------|
|     |                                                                                                                                     |                        | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ              | ระหว่างการ<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/<br>ไม่ดำเนินการ | เริ่มต้น               | สิ้นสุด |                               |                     |                       |          |
| ๑๐  | ก่อสร้างวางระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>(รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านแม่ลอยไรใต้<br>หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่ลอย อำเภอยาง<br>จังหวัดเชียงราย   | ๔๔๘,๐๐๐                | <input checked="" type="checkbox"/> |                         |                        |                         | ๕/๓/๖๘                 | ๔/๕/๖๘  | ๔๒๔,๐๐๐                       | ๗๔,๐๐๐              | กองช่าง<br>อบต.แม่ลอย |          |
| ๑๑  | ก่อสร้างวางระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>(รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านหนองแขวง<br>หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่ลอย อำเภอยาง<br>จังหวัดเชียงราย      | ๓๐๐,๐๐๐                | <input checked="" type="checkbox"/> |                         |                        |                         | ๑๙/๒/๖๘                | ๑๙/๔/๖๘ | ๒๑๗,๐๐๐                       | ๘๓,๐๐๐              | กองช่าง<br>อบต.แม่ลอย |          |
| ๑๒  | ก่อสร้างวางระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>(รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านใหม่สุขสันต์<br>หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแม่ลอย อำเภอยาง<br>จังหวัดเชียงราย | ๒๖๐,๐๐๐                | <input checked="" type="checkbox"/> |                         |                        |                         | ๒๙/๓/๖๘                | ๒๗/๕/๖๘ | ๒๐๖,๐๐๐                       | ๕๔,๐๐๐              | กองช่าง<br>อบต.แม่ลอย |          |
| ๑๓  | ก่อสร้างวางระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>(รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านเกียงกลาง<br>หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่ลอย อำเภอยาง<br>จังหวัดเชียงราย     | ๓๐๐,๐๐๐                | <input checked="" type="checkbox"/> |                         |                        |                         | ๒๙/๓/๖๘                | ๒๗/๕/๖๘ | ๒๔๙,๕๐๐                       | ๕๐,๕๐๐              | กองช่าง<br>อบต.แม่ลอย |          |
| ๑๔  | วางท่อระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>พร้อมบ่อพักขอยวดศรีมงคล หมู่ที่ ๓<br>ตำบลแม่ลอย อำเภอยาง จังหวัดเชียงราย                          | ๒๐๐,๐๐๐                | <input checked="" type="checkbox"/> |                         |                        |                         | ๔/๒/๖๘                 | ๔/๔/๖๘  | ๑๙๙,๐๐๐                       | ๑,๐๐๐               | กองช่าง<br>อบต.แม่ลอย |          |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                         | งบประมาณ<br>ที่จัดไว้<br>ตามข้อบัญญัติ | ผลการดำเนินงาน                      |                         |                        |                         | ระยะเวลาในการดำเนินการ |         | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณ | งบประมาณ<br>คงเหลือ | หน่วย<br>ดำเนินการ    | หมายเหตุ |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|---------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|----------|
|     |                                                                                                                         |                                        | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ              | ระหว่างการ<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/<br>ไม่ดำเนินการ | เริ่มต้น               | สิ้นสุด |                               |                     |                       |          |
| ๑๕  | วางท่อเมนในระบบประปาหมู่บ้าน<br>บ้านเกียจตอยเจริญราษฎร์ หมู่ที่ ๑๓<br>ตำบลแม่ลอย อำเภอกะเทิง จังหวัดเชียงราย            | ๓๘๐,๐๐๐                                | <input checked="" type="checkbox"/> |                         |                        |                         | ๒๖/๓/๖๘                | ๒๓/๙/๖๘ | ๒๗๘,๘๐๐                       | ๑๐๑,๒๐๐             | กองช่าง<br>อบต.แม่ลอย |          |
| ๑๖  | วางท่อเมนในระบบประปาหมู่บ้าน<br>บ้านศรีมงคล หมู่ที่ ๑๒ ตำบลแม่ลอย<br>อำเภอกะเทิง จังหวัดเชียงราย                        | ๒๑๓,๐๐๐                                | <input checked="" type="checkbox"/> |                         |                        |                         | ๒๖/๓/๖๘                | ๒๓/๙/๖๘ | ๑๙๐,๐๐๐                       | ๒๓,๐๐๐              | กองช่าง<br>อบต.แม่ลอย |          |
| ๑๗  | ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กองค์การ<br>บริหารส่วนตำบลแม่ลอย อำเภอกะเทิง<br>จังหวัดเชียงราย                              | ๔๓๒,๐๐๐                                | <input checked="" type="checkbox"/> |                         |                        |                         | ๑๘/๓/๖๘                | ๑๕/๙/๖๘ | ๔๐๓,๕๐๐                       | ๒๘,๕๐๐              | กองช่าง<br>อบต.แม่ลอย |          |
| ๑๘  | ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน<br>ในตำบลแม่ลอย                                                                        | ๑๕๐,๐๐๐                                | <input checked="" type="checkbox"/> |                         |                        |                         | ๑/๔/๖๗                 | ๓๐/๙/๖๘ | ๑๒,๐๐๐                        | ๑๓๘,๐๐๐             | กองช่าง<br>อบต.แม่ลอย |          |
| ๑๙  | จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์เพื่อชุดเจาะบ่อ<br>บาดาล บ้านเกียจตอยสูงเนิน หมู่ที่ ๑๐<br>ตำบลแม่ลอย อำเภอกะเทิง จังหวัดเชียงราย | ๒๐๐,๐๐๐                                | <input checked="" type="checkbox"/> |                         |                        |                         | ๒๒/๔/๖๘                | ๒๘/๔/๖๘ | ๑๖๐,๐๔๐                       | ๓๙,๙๖๐              | กองช่าง<br>อบต.แม่ลอย |          |
| ๑๙  | จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์เพื่อชุดเจาะบ่อ<br>บาดาล บ้านหนองช่วง หมู่ที่ ๑<br>ตำบลแม่ลอย อำเภอกะเทิง จังหวัดเชียงราย         | ๒๐๐,๐๐๐                                | <input checked="" type="checkbox"/> |                         |                        |                         | ๑๖/๘/๖๘                | ๒๒/๘/๖๘ | ๑๗๐,๐๘๕                       | ๒๙,๙๑๕              | กองช่าง<br>อบต.แม่ลอย |          |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                           | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ | ผลการดำเนินงาน                      |                         |                        |                         | ระยะเวลาในการดำเนินการ |          | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณ | งบประมาณ<br>คงเหลือ | หน่วย<br>ดำเนินการ    | หมายเหตุ            |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|----------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
|     |                                                                                                                                           |                        | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ              | ระหว่างการ<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/<br>ไม่ดำเนินการ | เริ่มต้น               | สิ้นสุด  |                               |                     |                       |                     |
| ๒๐  | วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>พร้อมบ่อพัก บ้านแม่ลอยไร่ใต้ หมู่ที่ ๖<br>ตำบลแม่ลอย อำเภอกะเทิง จังหวัดเชียงราย                       | ๒๐๐,๐๐๐                | <input checked="" type="checkbox"/> |                         |                        |                         | ๒๔/๕/๖๘                | ๒๒/๗/๖๘  | ๑๖๒,๕๐๐                       | ๓๗,๕๐๐              | กองช่าง<br>อบต.แม่ลอย | เงินสะสม<br>ปี ๒๕๖๘ |
| ๒๑  | ก่อสร้างถังเหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>บ้านแม่ลอยไร่ หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่ลอย<br>อำเภอกะเทิง จังหวัดเชียงราย                               | ๒๔๐,๐๐๐                | <input checked="" type="checkbox"/> |                         |                        |                         | ๑๑/๖/๖๘                | ๙/๘/๖๘   | ๒๐๗,๐๐๐                       | ๓๓,๐๐๐              | กองช่าง<br>อบต.แม่ลอย | เงินสะสม<br>ปี ๒๕๖๘ |
| ๒๒  | ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>(รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านแม่ลอยไร่<br>หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่ลอย อำเภอกะเทิง<br>จังหวัดเชียงราย       | ๒๐๐,๐๐๐                | <input checked="" type="checkbox"/> |                         |                        |                         | ๖/๓/๖๘                 | ๔/๕/๖๘   | ๑๗๓,๐๐๐                       | ๒๗,๐๐๐              | กองช่าง<br>อบต.แม่ลอย | เงินสะสม<br>ปี ๒๕๖๘ |
| ๒๓  | ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>(รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด ขอย ๗<br>บ้านเกียงลุ่ม หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่ลอย<br>อำเภอกะเทิง จังหวัดเชียงราย | ๔๙๘,๐๐๐                | <input checked="" type="checkbox"/> |                         |                        |                         | ๓/๕/๖๘                 | ๑/๗/๖๘   | ๓๗๖,๐๐๐                       | ๑๒๒,๐๐๐             | กองช่าง<br>อบต.แม่ลอย | เงินสะสม<br>ปี ๒๕๖๘ |
| ๒๔  | ก่อสร้างท่อลอดเหล็กมคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>บ้านใหม่สุขสันต์ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแม่ลอย<br>อำเภอกะเทิง จังหวัดเชียงราย                            | ๔๗๐,๐๐๐                | <input checked="" type="checkbox"/> |                         |                        |                         | ๒๔/๗/๖๘                | ๑๙/๑๐/๖๘ | ๔๗๐,๐๐๐                       | ๐                   | กองช่าง<br>อบต.แม่ลอย | เงินสะสม<br>ปี ๒๕๖๘ |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>ตามข้อบัญญัติ | ผลการดำเนินงาน                      |                         |                        |                         | ระยะเวลาในการดำเนินการ |          | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณ | งบประมาณ<br>คงเหลือ | หน่วย<br>ดำเนินการ    | หมายเหตุ            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|----------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
|     |                                                                                                                                                |                                         | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ              | ระหว่างการ<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/<br>ไม่ดำเนินการ | เริ่มต้น               | สิ้นสุด  |                               |                     |                       |                     |
| ๒๕  | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>บ้านเกียจโดยเจริญราษฎร์ หมู่ที่ ๑๓<br>ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย                                     | ๓๕,๐๐๐                                  | <input checked="" type="checkbox"/> |                         |                        |                         | ๑๑/๖/๖๘                | ๙/๘/๖๘   | ๓๕,๐๐๐                        | ๑,๐๐๐               | กองช่าง<br>อบต.แม่ลอย | เงินสะสม<br>ปี ๒๕๖๘ |
| ๒๖  | วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>พร้อมบ่อพัก บ้านแม่ลอยไร่ หมู่ที่ ๕<br>ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย                                 | ๓๐,๐๐๐                                  | <input checked="" type="checkbox"/> |                         |                        |                         | ๒๔/๕/๖๘                | ๒๒/๓/๖๘  | ๕๘,๓๐๐                        | ๑๑,๓๐๐              | กองช่าง<br>อบต.แม่ลอย | เงินสะสม<br>ปี ๒๕๖๘ |
| ๒๗  | ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>(รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านห้วยน่าน<br>หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง<br>จังหวัดเชียงราย               | ๔๕๕,๐๐๐                                 | <input checked="" type="checkbox"/> |                         |                        |                         | ๓/๕/๖๘                 | ๑/๓/๖๘   | ๓๕๕,๐๐๐                       | ๑๐๐,๐๐๐             | กองช่าง<br>อบต.แม่ลอย | เงินสะสม<br>ปี ๒๕๖๘ |
| ๒๘  | ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>(รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด ขอย ๗<br>บ้านศรีมงคล หมู่ที่ ๑๒ ตำบลแม่ลอย<br>อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย         | ๔๒๐,๐๐๐                                 | <input checked="" type="checkbox"/> |                         |                        |                         | ๑๐/๓/๖๘                | ๓/๙/๖๘   | ๓๔๐,๕๐๐                       | ๗๙,๕๐๐              | กองช่าง<br>อบต.แม่ลอย | เงินสะสม<br>ปี ๒๕๖๘ |
| ๒๙  | ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>(รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านเกียจโดย-<br>เจริญราษฎร์ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลแม่ลอย<br>อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย | ๓๒๐,๐๐๐                                 | <input checked="" type="checkbox"/> |                         |                        |                         | ๑๘/๙/๖๘                | ๑๖/๑๑/๖๘ | ๒๔๙,๕๐๐                       | ๗๐,๕๐๐              | กองช่าง<br>อบต.แม่ลอย | เงินสะสม<br>ปี ๒๕๖๘ |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                  | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>ตามข้อบัญญัติ | ผลการดำเนินงาน                      |                         |                                     |                         | ระยะเวลาในการดำเนินการ |         | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณ | งบประมาณ<br>คงเหลือ | หน่วย<br>ดำเนินการ    | หมายเหตุ            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
|     |                                                                                                                                  |                                         | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ              | ระหว่างการ<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ              | ยกเลิก/<br>ไม่ดำเนินการ | เริ่มต้น               | สิ้นสุด |                               |                     |                       |                     |
| ๓๐  | ก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>(รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านเกียจตอย<br>หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่ลอย อำเภอลำเทียง<br>จังหวัดเชียงราย | ๔๔๕,๐๐๐                                 | <input checked="" type="checkbox"/> |                         |                                     |                         | ๘/๕/๖๘                 | ๖/๗/๖๘  | ๓๘๗,๕๐๐                       | ๑๐๗,๕๐๐             | กองช่าง<br>อบต.แม่ลอย | เงินสะสม<br>ปี ๒๕๖๘ |
| ๓๑  | ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บ้านจำไคร้<br>หมู่ที่ ๙ ตำบลแม่ลอย อำเภอลำเทียง<br>จังหวัดเชียงราย                                       | ๔๔๕,๐๐๐                                 |                                     |                         | <input checked="" type="checkbox"/> |                         | ๑/๑๐/๖๘                | ๓๐/๔/๖๙ | ๐                             | ๔๔๕,๐๐๐             | กองช่าง<br>อบต.แม่ลอย | เงินสะสม<br>ปี ๒๕๖๘ |
| ๓๒  | ก่อสร้างระบบประปาบาดาล<br>บ้านเกียจตอยสูงเนิน หมู่ที่ ๑๐<br>ตำบลแม่ลอย อำเภอลำเทียง จังหวัดเชียงราย                              | ๔๔๘,๐๐๐                                 | <input checked="" type="checkbox"/> |                         |                                     |                         | ๑๘/๙/๖๘                | ๑/๑๒/๖๘ | ๔๗๔,๗๒๐.๓๗                    | ๒๓,๒๗๙.๖๓           | กองช่าง<br>อบต.แม่ลอย | เงินสะสม<br>ปี ๒๕๖๘ |
| ๓๓  | ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรผิวทางหินคลุก<br>บ้านหนองช่วง หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่ลอย<br>อำเภอลำเทียง จังหวัดเชียงราย                       | ๒๑๓,๐๐๐                                 | <input checked="" type="checkbox"/> |                         |                                     |                         | ๑๔/๖/๖๘                | ๑๓/๗/๖๘ | ๒๐๒,๔๐๐                       | ๑๐,๖๐๐              | กองช่าง<br>อบต.แม่ลอย | เงินสะสม<br>ปี ๒๕๖๘ |
| ๓๔  | ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรผิวทางหินคลุก<br>บ้านเกียจตอย หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่ลอย<br>อำเภอลำเทียง จังหวัดเชียงราย                       | ๑๕๐,๐๐๐                                 | <input checked="" type="checkbox"/> |                         |                                     |                         | ๑๔/๖/๖๘                | ๑๓/๗/๖๘ | ๑๔๔,๒๐๐                       | ๕,๘๐๐               | กองช่าง<br>อบต.แม่ลอย | เงินสะสม<br>ปี ๒๕๖๘ |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                        | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>ตามข้อบัญญัติ | ผลการดำเนินงาน                      |                         |                        |                         | ระยะเวลาในการดำเนินการ |         | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณ | งบประมาณ<br>คงเหลือ | หน่วย<br>ดำเนินการ    | หมายเหตุ            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|---------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
|     |                                                                                                        |                                         | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ              | ระหว่างการ<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/<br>ไม่ดำเนินการ | เริ่มต้น               | สิ้นสุด |                               |                     |                       |                     |
| ๓๕  | ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรวิสาหกิจ<br>บ้านเกียจลุ่ม หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่ลอย<br>อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย    | ๑๕๐,๐๐๐                                 | <input checked="" type="checkbox"/> |                         |                        |                         | ๑๒/๖/๖๘                | ๑๑/๗/๖๘ | ๑๔๔,๐๐๐                       | ๖,๐๐๐               | กองช่าง<br>อบต.แม่ลอย | เงินสะสม<br>ปี ๒๕๖๘ |
| ๓๖  | ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรวิสาหกิจ<br>บ้านห้วยน่าน หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่ลอย<br>อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย     | ๑๕๐,๐๐๐                                 | <input checked="" type="checkbox"/> |                         |                        |                         | ๑๒/๖/๖๘                | ๑๑/๗/๖๘ | ๑๔๔,๐๐๐                       | ๖,๐๐๐               | กองช่าง<br>อบต.แม่ลอย | เงินสะสม<br>ปี ๒๕๖๘ |
| ๓๗  | ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรวิสาหกิจ<br>บ้านแม่ลอยไร่ หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่ลอย<br>อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย    | ๑๕๐,๐๐๐                                 | <input checked="" type="checkbox"/> |                         |                        |                         | ๒๑/๖/๖๘                | ๒๐/๗/๖๘ | ๑๔๔,๐๐๐                       | ๖,๐๐๐               | กองช่าง<br>อบต.แม่ลอย | เงินสะสม<br>ปี ๒๕๖๘ |
| ๓๘  | ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรวิสาหกิจ<br>บ้านแม่ลอยไร่ใต้ หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่ลอย<br>อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย | ๑๕๐,๐๐๐                                 | <input checked="" type="checkbox"/> |                         |                        |                         | ๒๐/๖/๖๘                | ๑๙/๗/๖๘ | ๑๔๓,๕๐๐                       | ๖,๕๐๐               | กองช่าง<br>อบต.แม่ลอย | เงินสะสม<br>ปี ๒๕๖๘ |
| ๓๙  | ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรวิสาหกิจ<br>บ้านเกียจลุ่ม หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่ลอย<br>อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย    | ๑๕๐,๐๐๐                                 | <input checked="" type="checkbox"/> |                         |                        |                         | ๑๔/๖/๖๘                | ๑๓/๗/๖๘ | ๑๔๒,๒๐๐                       | ๗,๘๐๐               | กองช่าง<br>อบต.แม่ลอย | เงินสะสม<br>ปี ๒๕๖๘ |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                 | งบประมาณ<br>ที่ขออนุมัติ | ผลการดำเนินงาน                      |                      |                            |                         | ระยะเวลาในการดำเนินการ |         | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณ | งบประมาณ<br>คงเหลือ | หน่วย<br>ดำเนินการ    | หมายเหตุ            |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------|---------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
|     |                                                                                                                 |                          | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ              | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่<br>ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/<br>ไม่ดำเนินการ | เริ่มต้น               | สิ้นสุด |                               |                     |                       |                     |
| ๔๐  | ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรผิวทางหินคลุก<br>บ้านสันเจริญ หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่ลอย<br>อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย         | ๑๕๐,๐๐๐                  | <input checked="" type="checkbox"/> |                      |                            |                         | ๒๐/๖/๖๘                | ๑๙/๗/๖๘ | ๑๔๔,๐๐๐                       | ๖,๐๐๐               | กองช่าง<br>อบต.แม่ลอย | เงินสะสม<br>ปี ๒๕๖๘ |
| ๔๑  | ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรผิวทางหินคลุก<br>บ้านจำไคร้ หมู่ที่ ๙ ตำบลแม่ลอย<br>อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย           | ๑๕๐,๐๐๐                  | <input checked="" type="checkbox"/> |                      |                            |                         | ๒๐/๖/๖๘                | ๑๙/๗/๖๘ | ๑๔๑,๕๐๐                       | ๘,๕๐๐               | กองช่าง<br>อบต.แม่ลอย | เงินสะสม<br>ปี ๒๕๖๘ |
| ๔๒  | ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรผิวทางหินคลุก<br>บ้านเกียจคอยสูงเนิน หมู่ที่ ๑๐<br>ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย | ๑๕๐,๐๐๐                  | <input checked="" type="checkbox"/> |                      |                            |                         | ๒๑/๖/๖๘                | ๒๐/๗/๖๘ | ๑๔๒,๒๐๐                       | ๗,๘๐๐               | กองช่าง<br>อบต.แม่ลอย | เงินสะสม<br>ปี ๒๕๖๘ |
| ๔๓  | ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรผิวทางหินคลุก<br>บ้านใหม่สุขสันต์ หมู่ที่ ๑๑<br>ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย    | ๑๕๐,๐๐๐                  | <input checked="" type="checkbox"/> |                      |                            |                         | ๒๑/๖/๖๘                | ๒๐/๗/๖๘ | ๑๔๕,๕๐๐                       | ๔,๕๐๐               | กองช่าง<br>อบต.แม่ลอย | เงินสะสม<br>ปี ๒๕๖๘ |
| ๔๔  | ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรผิวทางหินคลุก<br>บ้านศรีมงคล หมู่ที่ ๑๒<br>ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย         | ๑๕๐,๐๐๐                  | <input checked="" type="checkbox"/> |                      |                            |                         | ๑๒/๖/๖๘                | ๑๑/๗/๖๘ | ๑๔๔,๐๐๐                       | ๖,๐๐๐               | กองช่าง<br>อบต.แม่ลอย | เงินสะสม<br>ปี ๒๕๖๘ |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                     | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>ตามข้อบัญญัติ | ผลการดำเนินงาน                      |                      |               |                         | ระยะเวลาในการดำเนินการ |         | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณ | งบประมาณ<br>คงเหลือ | หน่วย<br>ดำเนินการ    | หมายเหตุ                           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|---------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------------|
|     |                                                                                                                                     |                                         | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ              | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่<br>ได้ | ยกเลิก/<br>ไม่ดำเนินการ | เริ่มต้น               | สิ้นสุด |                               |                     |                       |                                    |
| ๔๔  | ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรผิวทางหินคลุก<br>บ้านเกียจคอยเจริญราษฎร์ หมู่ที่ ๑๓<br>ตำบลแม่ลอย อำเภอกะเจียง จังหวัดเชียงราย              | ๘๗,๐๐๐                                  | <input checked="" type="checkbox"/> |                      |               |                         | ๒๐/๖/๖๘                | ๑๙/๗/๖๘ | ๘๓,๐๐๐                        | ๔,๐๐๐               | กองช่าง<br>อบต.แม่ลอย | เงินสะสม<br>ปี ๒๕๖๘                |
| ๔๕  | ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>(รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านสันเจริญ<br>หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่ลอย อำเภอกะเจียง<br>จังหวัดเชียงราย | ๑,๖๕๕,๐๐๐                               | <input checked="" type="checkbox"/> |                      |               |                         | ๓/๑๒/๖๗                | ๒/๓/๖๘  | ๑,๖๕๕,๐๐๐                     | ๕๐๑,๐๐๐             | กองช่าง<br>อบต.แม่ลอย | เงินอุดหนุน<br>เฉพาะกิจ<br>ปี ๒๕๖๗ |
| ๔๖  | วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม<br>บ่อพัก บ้านแม่ลอยไร่ใต้ หมู่ที่ ๖<br>ตำบลแม่ลอย อำเภอกะเจียง จังหวัดเชียงราย                | ๓,๐๖๐,๐๐๐                               | <input checked="" type="checkbox"/> |                      |               |                         | ๑๘/๑/๖๘                | ๑๗/๔/๖๘ | ๒,๐๖๐,๐๐๐.๐๐                  | ๑,๐๖๐,๐๐๐           | กองช่าง<br>อบต.แม่ลอย | เงินอุดหนุน<br>เฉพาะกิจ<br>ปี ๒๕๖๗ |
| ๔๗  | จัดซื้อท่อเพื่อการระบายน้ำ ซอย ๖<br>บ้านใหม่สุขสันต์ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแม่ลอย<br>อำเภอกะเจียง จังหวัดเชียงราย                          | ๑๐๐,๐๐๐                                 | <input checked="" type="checkbox"/> |                      |               |                         | ๙/๑/๖๘                 | ๑๖/๑/๖๘ | ๕๒,๕๔๖                        | ๔๗,๔๕๔              | กองช่าง<br>อบต.แม่ลอย | เงินสะสม<br>ปี ๒๕๖๗                |
| ๔๘  | วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>บ้านจำไคร หมู่ที่ ๙ ตำบลแม่ลอย<br>อำเภอกะเจียง จังหวัดเชียงราย                                   | ๑๐๐,๐๐๐                                 | <input checked="" type="checkbox"/> |                      |               |                         | ๕/๑๒/๖๗                | ๒/๒/๖๘  | ๖๔,๐๐๐                        | ๓๖,๐๐๐              | กองช่าง<br>อบต.แม่ลอย | เงินสะสม<br>ปี ๒๕๖๗                |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                   | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>ตามข้อบัญญัติ | ผลการดำเนินงาน                      |                         |                        |                         | ระยะเวลาในการดำเนินการ |          | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณ | งบประมาณ<br>คงเหลือ | หน่วย<br>ดำเนินการ    | หมายเหตุ            |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|----------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
|     |                                                                                                                                                   |                                         | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ              | ระหว่างการ<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/<br>ไม่ดำเนินการ | เริ่มต้น               | สิ้นสุด  |                               |                     |                       |                     |
| ๔๙  | ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>(รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด ขอย ๖ บ้านจำไคร์<br>หมู่ที่ ๙ ตำบลแม่ลอย อำเภอกะเทิง<br>จังหวัดเชียงใหม่           | ๒๕๐,๐๐๐                                 | <input checked="" type="checkbox"/> |                         |                        |                         | ๑/๑๑/๖๗                | ๓๐/๑๒/๖๗ | ๒๐๒,๐๐๐                       | ๔๘,๐๐๐              | กองช่าง<br>อบต.แม่ลอย | เงินสะสม<br>ปี ๒๕๖๗ |
| ๕๐  | ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>(รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด ขอย ๑<br>บ้านเกียงคองสูงเนิน หมู่ที่ ๑๐<br>ตำบลแม่ลอย อำเภอกะเทิง จังหวัดเชียงใหม่ | ๔๔๕,๐๐๐                                 | <input checked="" type="checkbox"/> |                         |                        |                         | ๑๕/๑๑/๖๗               | ๑๓/๑/๖๘  | ๔๑๑,๐๐๐                       | ๘๔,๐๐๐              | กองช่าง<br>อบต.แม่ลอย | เงินสะสม<br>ปี ๒๕๖๗ |
| ๕๑  | วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม<br>บ่อพัก บ้านใหม่สุขสันต์ หมู่ที่ ๑๑<br>ตำบลแม่ลอย อำเภอกะเทิง จังหวัดเชียงใหม่                             | ๔๕๐,๐๐๐                                 | <input checked="" type="checkbox"/> |                         |                        |                         | ๕/๑๒/๖๗                | ๒/๒/๖๘   | ๓๓๗,๐๐๐                       | ๑๑๓,๐๐๐             | กองช่าง<br>อบต.แม่ลอย | เงินสะสม<br>ปี ๒๕๖๗ |
| ๕๒  | วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>พร้อมบ่อพัก ขอยวัดศรีมงคล บ้านศรีมงคล<br>หมู่ที่ ๑๒ ตำบลแม่ลอย อำเภอกะเทิง<br>จังหวัดเชียงใหม่                 | ๓๘๗,๐๐๐                                 | <input checked="" type="checkbox"/> |                         |                        |                         | ๕/๑๒/๖๗                | ๒/๒/๖๘   | ๓๓๐,๐๐๐                       | ๕๗,๐๐๐              | กองช่าง<br>อบต.แม่ลอย | เงินสะสม<br>ปี ๒๕๖๗ |
| ๕๓  | ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>(รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านเกียงคองเจริญ-<br>ราษฎร์ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลแม่ลอย อำเภอกะเทิง<br>จังหวัดเชียงใหม่ | ๓๐๕,๐๐๐                                 | <input checked="" type="checkbox"/> |                         |                        |                         | ๒๗/๑๒/๖๗               | ๒๔/๒/๖๘  | ๒๕๕,๐๐๐                       | ๕๐,๐๐๐              | กองช่าง<br>อบต.แม่ลอย | เงินสะสม<br>ปี ๒๕๖๗ |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                   | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>ตามข้อบัญญัติ | ผลการดำเนินงาน                      |                      |               |                         | ระยะเวลาในการดำเนินการ |          | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณ | งบประมาณ<br>คงเหลือ | หน่วย<br>ดำเนินการ    | หมายเหตุ            |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|----------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
|     |                                                                                                                                   |                                        | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ              | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่<br>ได้ | ยกเลิก/<br>ไม่ดำเนินการ | เริ่มต้น               | สิ้นสุด  |                               |                     |                       |                     |
| ๕๔  | ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านสันเจริญ หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่ลอย อำเภอกะเทิง จังหวัดเชียงใหม่        | ๒๐๐,๐๐๐                                | <input checked="" type="checkbox"/> |                      |               |                         | ๑/๑๑/๖๗                | ๓๐/๑๒/๖๗ | ๑๘๓,๐๐๐                       | ๑๗,๐๐๐              | กองช่าง<br>อบต.แม่ลอย | เงินสะสม<br>ปี ๒๕๖๗ |
| ๕๕  | ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านเกียงดอย หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่ลอย อำเภอกะเทิง จังหวัดเชียงใหม่        | ๔๙๕,๐๐๐                                | <input checked="" type="checkbox"/> |                      |               |                         | ๑๓/๑๑/๖๗               | ๑๑/๑/๖๘  | ๔๑๖,๐๐๐                       | ๗๙,๐๐๐              | กองช่าง<br>อบต.แม่ลอย | เงินสะสม<br>ปี ๒๕๖๗ |
| ๕๖  | ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด ซอย ๔ บ้านเกียงกลาง หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่ลอย อำเภอกะเทิง จังหวัดเชียงใหม่ | ๓๕๖,๐๐๐                                | <input checked="" type="checkbox"/> |                      |               |                         | ๒๖/๑๒/๖๗               | ๒๓/๒/๖๘  | ๒๘๘,๐๐๐                       | ๖๘,๐๐๐              | กองช่าง<br>อบต.แม่ลอย | เงินสะสม<br>ปี ๒๕๖๗ |
| ๕๗  | ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านเกียงกลาง หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่ลอย อำเภอกะเทิง จังหวัดเชียงใหม่       | ๔๙๕,๐๐๐                                | <input checked="" type="checkbox"/> |                      |               |                         | ๑๕/๑๑/๖๗               | ๑๓/๑/๖๘  | ๔๐๐,๐๐๐                       | ๙๕,๐๐๐              | กองช่าง<br>อบต.แม่ลอย | เงินสะสม<br>ปี ๒๕๖๗ |
| ๕๘  | ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านสันเจริญ หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่ลอย อำเภอกะเทิง จังหวัดเชียงใหม่        | ๒๒๕,๐๐๐                                | <input checked="" type="checkbox"/> |                      |               |                         | ๒๖/๑๒/๖๗               | ๒๓/๒/๖๘  | ๑๖๙,๐๐๐                       | ๕๖,๐๐๐              | กองช่าง<br>อบต.แม่ลอย | เงินสะสม<br>ปี ๒๕๖๗ |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                   | งบประมาณ<br>ที่จัดไว้<br>ตามข้อบัญญัติ | ผลการดำเนินงาน                      |                         |                        |                         | ระยะเวลาในการดำเนินการ |         | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณ | งบประมาณ<br>คงเหลือ | หน่วย<br>คำนวณการ     | หมายเหตุ                       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|---------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------|
|     |                                                                                                                                                   |                                        | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ              | ระหว่างการ<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/<br>ไม่ดำเนินการ | เริ่มต้น               | สิ้นสุด |                               |                     |                       |                                |
| ๕๙  | ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>(รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านเกียจคอย<br>หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่ลอย อำเภอกะเทิง<br>จังหวัดเชียงใหม่               | ๔๙๕,๐๐๐                                | <input checked="" type="checkbox"/> |                         |                        |                         | ๑๓/๑๑/๖๗               | ๑๑/๑/๖๘ | ๔๐๓,๐๐๐                       | ๙๒,๐๐๐              | กองช่าง<br>อบต.แม่ลอย | เงินสะสม<br>ปี ๒๕๖๗            |
| ๖๐  | ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่ลอยไร่<br>หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่ลอย อำเภอกะเทิง<br>จังหวัดเชียงใหม่                                                   | ๔๙๕,๐๐๐                                | <input checked="" type="checkbox"/> |                         |                        |                         | ๑๖/๑๑/๖๗               | ๑๓/๒/๖๘ | ๔๔๐,๒๕๕.๑๗                    | ๕๐,๕๔๑.๔๘           | กองช่าง<br>อบต.แม่ลอย | เงินสะสม<br>ปี ๒๕๖๗            |
| ๖๑  | ปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>(รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านเกียจคอยเจริญ-<br>ราษฎร์ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลแม่ลอย อำเภอกะเทิง<br>จังหวัดเชียงใหม่ | ๑๖๕,๐๐๐                                | <input checked="" type="checkbox"/> |                         |                        |                         | ๒๗/๑๒/๖๗               | ๒๔/๒/๖๘ | ๑๕๐,๐๐๐                       | ๑๕,๐๐๐              | กองช่าง<br>อบต.แม่ลอย | เงินสะสม<br>ปี ๒๕๖๗            |
| ๖๒  | ปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุกบดอัด<br>บ้านสันเจริญ หมู่ที่ ๘ เชื่อมบ้านใหม่สุขสันต์<br>หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแม่ลอย อำเภอกะเทิง<br>จังหวัดเชียงใหม่         | ๑,๓๖๑,๐๐๐                              | <input checked="" type="checkbox"/> |                         |                        |                         | ๑๒/๗/๖๗                | ๑๐/๙/๖๗ | ๑,๐๕๔,๐๐๐                     | ๓๐๗,๐๐๐             | กองช่าง<br>อบต.แม่ลอย | อุดหนุน<br>เฉพาะกิจ<br>ปี ๒๕๖๗ |
| รวม | ๖๒ โครงการ                                                                                                                                        | ๒๓,๕๘๘,๐๐๐                             |                                     |                         |                        |                         |                        |         | ๑๙,๒๒๗,๔๖๖.๑๒                 | ๔,๘๗๔,๖๐๐.๑๑        |                       |                                |

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๒.๑ ส่งเสริมแนวทางการพัฒนาตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ประชาชนได้พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

(๑) แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                       | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน                      |                         |                        |                    | ระยะเวลาในการดำเนินการ |         | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณ | งบประมาณ<br>คงเหลือ | หน่วย<br>ดำเนินการ         | หมายเหตุ |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|---------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|----------|
|     |                                                                                                                                                       |                                 | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ              | ระหว่าง<br>การดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/<br>โครงการ | เริ่มต้น               | สิ้นสุด |                               |                     |                            |          |
| ๑   | โครงการอุดหนุนโรงเรียน<br>บ้านแก้ง "คุรุราษฎร์วิทยา"<br>ตามโครงการเกษตรพัฒนา<br>ทักษะชีวิตตามแนวปรัชญา<br>เศรษฐกิจพอเพียง (การแปรรูป<br>อาหารจากเห็ด) | ๕,๐๐๐                           | <input checked="" type="checkbox"/> |                         |                        |                    | ๒๔/๓/๖๘                | ๒๔/๘/๖๘ | ๕,๐๐๐                         | ๐                   | กองการศึกษาฯ<br>อบต.แม่ลอย |          |
| รวม | ๑ โครงการ                                                                                                                                             | ๕,๐๐๐                           |                                     |                         |                        |                    |                        |         |                               |                     |                            |          |

(๒) แผนงานสร้างเสริมสุขภาพของชุมชน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                             | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน                      |                         |                        |                    | ระยะเวลาในการดำเนินการ |         | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณ | งบประมาณ<br>คงเหลือ | หน่วย<br>ดำเนินการ      | หมายเหตุ |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|---------|-------------------------------|---------------------|-------------------------|----------|
|     |                                                                                                             |                                 | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ              | ระหว่าง<br>การดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/<br>โครงการ | เริ่มต้น               | สิ้นสุด |                               |                     |                         |          |
| ๑   | โครงการอุดหนุนกลุ่มจักสาน<br>ผักตบชวา หมู่ที่ ๓<br>ตามโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่ม<br>จักสานผักตบชวา หมู่ที่ ๓ | ๑๐,๖๗๐                          | <input checked="" type="checkbox"/> |                         |                        |                    | ๑๘/๓/๖๘                | ๑๘/๓/๖๘ | ๑๐,๖๗๐                        | ๐                   | สำนักปลัด<br>อบต.แม่ลอย |          |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                      | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน                      |                         |                        |                    | ระยะเวลาในการดำเนินการ |         | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณ | งบประมาณ<br>คงเหลือ | หน่วย<br>ดำเนินการ      | หมายเหตุ |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|---------|-------------------------------|---------------------|-------------------------|----------|
|     |                                                                                                                                                                                      |                                 | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ              | ระหว่าง<br>การดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/<br>โครงการ | เริ่มต้น               | สิ้นสุด |                               |                     |                         |          |
| ๒   | โครงการอุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจ<br>ชุมชนผลิตและแปรรูปผลผลิต<br>ทางการเกษตรตำบลแม่ลอย<br>ตามโครงการส่งเสริมอาชีพ<br>แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตและ<br>แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร<br>ตำบลแม่ลอย | ๒๐,๐๐๐                          | <input checked="" type="checkbox"/> |                         |                        |                    | ๒๒/๘/๖๘                | ๑๕/๙/๖๘ | ๒๐,๐๐๐                        | ๐                   | สำนักปลัด<br>อบต.แม่ลอย |          |
| รวม | ๒ โครงการ                                                                                                                                                                            | ๓๐,๖๗๐                          |                                     |                         |                        |                    |                        |         |                               |                     |                         |          |

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษาและการสาธารณสุข

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๓.๑ ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทั้งในระบบนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพและตามเกณฑ์มาตรฐาน

(๑) แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                              | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน                      |                         |                        |                    | ระยะเวลาในการดำเนินการ |         | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณ | งบประมาณ<br>คงเหลือ | หน่วย<br>ดำเนินการ         | หมายเหตุ |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|---------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|----------|
|     |                                                                                              |                                 | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ              | ระหว่าง<br>การดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/<br>โครงการ | เริ่มต้น               | สิ้นสุด |                               |                     |                            |          |
| ๑   | โครงการส่งเสริมสนับสนุน<br>กิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน                                           | ๑๐,๐๐๐                          | <input checked="" type="checkbox"/> |                         |                        |                    | ๘/๘/๖๘                 | ๘/๘/๖๘  | ๙,๘๙๔                         | ๑๐๖                 | กองการศึกษาฯ<br>อบต.แม่ลอย |          |
| ๒   | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย<br>การบริหารสถานศึกษา                                              | ๖๙๖,๒๒๕                         | <input checked="" type="checkbox"/> |                         |                        |                    | ๑/๑๐/๖๗                | ๓๑/๙/๖๘ | ๕๘๐,๔๖๗                       | ๑๑๕,๗๕๘             | กองการศึกษาฯ<br>อบต.แม่ลอย |          |
| ๓   | โครงการอุดหนุนโรงเรียน<br>บ้านเกียง "คุรุราษฎร์วิทยา"<br>ตามโครงการจัดงานวันเด็ก<br>แห่งชาติ | ๕,๐๐๐                           | <input checked="" type="checkbox"/> |                         |                        |                    | ๒๙/๑/๖๘                | ๒๙/๑/๖๘ | ๕,๐๐๐                         | ๐                   | กองการศึกษาฯ<br>อบต.แม่ลอย |          |
| ๔   | โครงการอุดหนุนโรงเรียน<br>บ้านแม่ลอยไร่ ตามโครงการ<br>จัดงานวันเด็กแห่งชาติ                  | ๕,๐๐๐                           | <input checked="" type="checkbox"/> |                         |                        |                    | ๘/๑/๖๘                 | ๑๗/๑/๖๘ | ๕,๐๐๐                         | ๐                   | กองการศึกษาฯ<br>อบต.แม่ลอย |          |
| ๕   | โครงการอุดหนุนโรงเรียน<br>บ้านเกียง "คุรุราษฎร์วิทยา"<br>ตามโครงการอาหารกลางวัน              | ๕๕๒,๐๐๐<br>โอนเพิ่ม<br>๕๒,๐๐๐   | <input checked="" type="checkbox"/> |                         |                        |                    | ๑/๑๐/๖๗                | ๓๑/๙/๖๘ | ๖๐๓,๑๔๘                       | ๘๕๒                 | กองการศึกษาฯ<br>อบต.แม่ลอย |          |
| ๖   | โครงการอุดหนุนโรงเรียน<br>บ้านเกียงใต้ตามโครงการ<br>จัดงานวันเด็กแห่งชาติ                    | ๕,๐๐๐                           | <input checked="" type="checkbox"/> |                         |                        |                    | ๑๗/๑/๖๘                | ๑๗/๑/๖๘ | ๕,๐๐๐                         | ๐                   | กองการศึกษาฯ<br>อบต.แม่ลอย |          |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                   | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน                      |                         |                        |                    | ระยะเวลาในการดำเนินการ |         | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณ | งบประมาณ<br>คงเหลือ | หน่วย<br>ดำเนินการ         | หมายเหตุ |
|-----|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|---------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|----------|
|     |                                                                   |                                 | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ              | ระหว่าง<br>การดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/<br>โครงการ | เริ่มต้น               | สิ้นสุด |                               |                     |                            |          |
| ๗   | โครงการอุดหนุนโรงเรียน<br>บ้านเกียะใต้<br>ตามโครงการอาหารกลางวัน  | ๔๕๙,๐๐๐                         | <input checked="" type="checkbox"/> |                         |                        |                    | ๑/๑๐/๖๗                | ๓๑/๙/๖๘ | ๓๗๘,๐๐๐                       | ๘๑,๐๐๐              | กองการศึกษาฯ<br>อบต.แม่ลอย |          |
| ๘   | โครงการอุดหนุนโรงเรียน<br>บ้านแม่ลอยไร่<br>ตามโครงการอาหารกลางวัน | ๕๕๖,๘๐๐                         | <input checked="" type="checkbox"/> |                         |                        |                    | ๑/๑๐/๖๗                | ๓๑/๙/๖๘ | ๔๘๕,๘๐๒                       | ๗๐,๙๙๘              | กองการศึกษาฯ<br>อบต.แม่ลอย |          |
| ๙   | ค่าอาหารเสริม (นม)<br>ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล<br>แม่ลอย            | ๑๔๖,๔๔๕                         | <input checked="" type="checkbox"/> |                         |                        |                    | ๑/๑๐/๖๗                | ๓๑/๙/๖๘ | ๐.๐๐๐,๐๐๐                     | ๐.๐๐๐,๐๐๐           | กองการศึกษาฯ<br>อบต.แม่ลอย |          |
| ๑๐  | ค่าอาหารเสริม (นม)<br>โรงเรียนในสังกัด สพฐ.<br>แห่งชาติ           | ๖๑๗,๐๒๒                         | <input checked="" type="checkbox"/> |                         |                        |                    | ๑/๑๐/๖๗                | ๓๑/๙/๖๘ |                               |                     | กองการศึกษาฯ<br>อบต.แม่ลอย |          |
| ๑๑  | โครงการจัดงานวันเด็ก<br>แห่งชาติ                                  | ๑๐,๐๐๐.๐๐                       | <input checked="" type="checkbox"/> |                         |                        |                    | ๑๑/๑/๖๘                | ๑๑/๑/๖๘ | ๑๐,๐๐๐                        | ๐                   | กองการศึกษาฯ<br>อบต.แม่ลอย |          |
| ๑๒  | โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ<br>ตำบลแม่ลอย                           | ๑๐๐,๐๐๐                         | <input checked="" type="checkbox"/> |                         |                        |                    | ๑/๑๐/๖๗                | ๓๑/๙/๖๘ | ๙๙,๙๙๕                        | ๕                   | กองการศึกษาฯ<br>อบต.แม่ลอย |          |
| รวม | ๑๒ โครงการ                                                        | ๓,๒๑๔,๔๙๒                       |                                     |                         |                        |                    |                        |         | ๒,๘๒๖,๓๘๖.๐๐                  | ๓๘๘,๑๐๕.๖๐          |                            |          |

๓.๒ กลยุทธ์ที่ ๓.๔ สนับสนุนการเรียนรู้คู่คุณธรรม ร่วมกับสถาบันทางศาสนา รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึง ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมทางด้านการศึกษา และการแต่งกายล้านนา

(๑) แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                  | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน                      |                         |                        | ระยะเวลาในการดำเนินการ |         | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณ | งบประมาณ<br>คงเหลือ | หน่วย<br>ดำเนินการ         | หมายเหตุ |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|---------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|----------|
|     |                                                                                  |                                 | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ              | ระหว่าง<br>การดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | เริ่มต้น               | สิ้นสุด |                               |                     |                            |          |
| ๑   | โครงการส่งเสริมคุณธรรม<br>จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์<br>เด็ก เยาวชน ตำบลแม่ลอย | ๑๕,๐๐๐                          | <input checked="" type="checkbox"/> |                         |                        | ๒๙/๘/๖๘                | ๒๙/๘/๖๘ | ๑๐,๙๓๒                        | ๔,๐๖๘               | กองการศึกษาฯ<br>อบต.แม่ลอย |          |
| รวม | ๑ โครงการ                                                                        | ๑๕,๐๐๐                          |                                     |                         |                        |                        |         | ๑๐,๙๓๒                        | ๔,๐๖๘               |                            |          |

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๔.๑ กลยุทธ์ที่ ๔.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากระบวนการบริการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว การรักษายาบาล การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อให้มีคุณภาพครอบคลุมโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคีเครือข่าย

(๑) แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                  | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน                      |                         |                        |                    | ระยะเวลาในการดำเนินการ |         | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณ | งบประมาณ<br>คงเหลือ | หน่วย<br>ดำเนินการ      | หมายเหตุ |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|---------|-------------------------------|---------------------|-------------------------|----------|
|     |                                                                                                                                                                                                  |                                 | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ              | ระหว่าง<br>การดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/<br>โครงการ | เริ่มต้น               | สิ้นสุด |                               |                     |                         |          |
| ๑   | โครงการสร้างการมีส่วนร่วม<br>แกนนำสุขภาพ                                                                                                                                                         | ๑๕,๐๐๐                          | <input checked="" type="checkbox"/> |                         |                        |                    | ๒๙/๔/๖๘                | ๒๙/๔/๖๘ | ๑๔,๗๖๐                        | ๒๔๐                 | สำนักปลัด<br>อบต.แม่ลอย |          |
| ๒   | โครงการสัปดาห์ปลอดโรค<br>คนปลอดภัยจากโรคพิษ<br>สุนัขบ้า                                                                                                                                          | ๕๐,๐๐๐                          | <input checked="" type="checkbox"/> |                         |                        |                    |                        |         | ๓๑,๘๐๐                        | ๑๘,๒๐๐              | สำนักปลัด<br>อบต.แม่ลอย |          |
| ๓   | โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน<br>หมู่ที่ ๑ บ้านหนองช่วง ตามโครงการสืบสาน<br>พระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์<br>ตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข<br>ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ | ๒๐,๐๐๐                          | <input checked="" type="checkbox"/> |                         |                        |                    | ๑๐/๒/๖๘                | ๑๐/๒/๖๘ | ๒๐,๐๐๐                        | ๐                   | สำนักปลัด<br>อบต.แม่ลอย |          |
| ๔   | โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน<br>หมู่ที่ ๑๐ บ้านเกียจโดยสูงเนิน<br>ตามโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช<br>ประสงค์ตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข<br>ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘                          | ๒๐,๐๐๐                          | <input checked="" type="checkbox"/> |                         |                        |                    | ๑๘/๓/๖๘                | ๑๘/๓/๖๘ | ๒๐,๐๐๐                        | ๐                   | สำนักปลัด<br>อบต.แม่ลอย |          |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                        | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน                      |                         |                        |                    | ระยะเวลาในการดำเนินการ |         | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณ | งบประมาณ<br>คงเหลือ | หน่วย<br>ดำเนินการ      | หมายเหตุ |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|---------|-------------------------------|---------------------|-------------------------|----------|
|     |                                                                                                                                                                                        |                                 | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ              | ระหว่าง<br>การดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/<br>โครงการ | เริ่มต้น               | สิ้นสุด |                               |                     |                         |          |
| ๕   | โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน<br>หมู่ที่ ๑๑ บ้านใหม่สุขสันต์ ตามโครงการ<br>สืบสานพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช<br>ด้านมรดกวัฒนธรรมราชดำริด้านสาธารณสุข<br>ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ | ๒๐,๐๐๐                          | <input checked="" type="checkbox"/> |                         |                        |                    | ๑๘/๒/๖๕                | ๑๘/๒/๖๕ | ๒๐,๐๐๐                        | ๐                   | สำนักปลัด<br>อบต.แม่ลอย |          |
| ๖   | โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน<br>หมู่ที่ ๑๒ บ้านศรีมงคล<br>ตามโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช<br>ประสงค์ตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข<br>ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕                        | ๒๐,๐๐๐                          | <input checked="" type="checkbox"/> |                         |                        |                    | ๑๙/๒/๖๕                | ๑๙/๒/๖๕ | ๒๐,๐๐๐                        | ๐                   | สำนักปลัด<br>อบต.แม่ลอย |          |
| ๗   | โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน<br>หมู่ที่ ๑๓ บ้านเกียจตอยเจริญราษฎร์<br>ตามโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช<br>ประสงค์ตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข<br>ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕            | ๒๐,๐๐๐                          | <input checked="" type="checkbox"/> |                         |                        |                    | ๑๗/๓/๖๕                | ๑๗/๓/๖๕ | ๒๐,๐๐๐                        | ๐                   | สำนักปลัด<br>อบต.แม่ลอย |          |
| ๘   | โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน<br>หมู่ที่ ๒ บ้านเกียจตอย<br>ตามโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช<br>ประสงค์ตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข<br>ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕                        | ๒๐,๐๐๐                          | <input checked="" type="checkbox"/> |                         |                        |                    | ๑๒/๒/๖๕                | ๑๒/๒/๖๕ | ๒๐,๐๐๐                        | ๐                   | สำนักปลัด<br>อบต.แม่ลอย |          |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                    | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน                      |                         |               |                    | ระยะเวลาในการดำเนินการ |         | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณ | งบประมาณ<br>คงเหลือ | หน่วย<br>ดำเนินการ      | หมายเหตุ |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------|--------------------|------------------------|---------|-------------------------------|---------------------|-------------------------|----------|
|     |                                                                                                                                                                                    |                                 | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ              | ระหว่าง<br>การดำเนินการ | ยังไม่<br>ได้ | ยกเลิก/<br>โครงการ | เริ่มต้น               | สิ้นสุด |                               |                     |                         |          |
| ๙   | โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน<br>หมู่ที่ ๓ บ้านเกียลุ่ม<br>ตามโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช<br>ประสงค์ตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข<br>ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘                    | ๒๐,๐๐๐                          | <input checked="" type="checkbox"/> |                         |               |                    | ๑๒/๓/๖๘                | ๑๒/๓/๖๘ | ๒๐,๐๐๐                        | ๐                   | สำนักปลัด<br>อบต.แม่ลอย |          |
| ๑๐  | โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน<br>หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยน่าน<br>ตามโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช<br>ประสงค์ตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข<br>ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘                    | ๒๐,๐๐๐                          | <input checked="" type="checkbox"/> |                         |               |                    | ๒๐/๒/๖๘                | ๒๐/๒/๖๘ | ๒๐,๐๐๐                        | ๐                   | สำนักปลัด<br>อบต.แม่ลอย |          |
| ๑๑  | โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน<br>หมู่ที่ ๕ บ้านแม่ลอยไร่ ตามโครงการ<br>สืบสานพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช<br>ด้านตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข<br>ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘    | ๒๐,๐๐๐                          | <input checked="" type="checkbox"/> |                         |               |                    | ๑๑/๒/๖๘                | ๑๑/๒/๖๘ | ๒๐,๐๐๐                        | ๐                   | สำนักปลัด<br>อบต.แม่ลอย |          |
| ๑๒  | โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน<br>หมู่ที่ ๖ บ้านแม่ลอยไร่ ได้ตามโครงการ<br>สืบสานพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช<br>ด้านตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข<br>ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ | ๒๐,๐๐๐                          | <input checked="" type="checkbox"/> |                         |               |                    | ๑๓/๒/๖๘                | ๑๓/๒/๖๘ | ๒๐,๐๐๐                        | ๐                   | สำนักปลัด<br>อบต.แม่ลอย |          |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                            | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน                      |                         |                        |                    | ระยะเวลาในการดำเนินการ |         | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณ | งบประมาณ<br>คงเหลือ | หน่วย<br>ดำเนินการ      | หมายเหตุ |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|---------|-------------------------------|---------------------|-------------------------|----------|
|     |                                                                                                                                                                            |                                 | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ              | ระหว่าง<br>การดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/<br>โครงการ | เริ่มต้น               | สิ้นสุด |                               |                     |                         |          |
| ๑๓  | โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน<br>หมู่ที่ ๗ บ้านเกียกลาง<br>ตามโครงการอบรมหมู่บ้านในพระราช<br>ประสงค์ตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข<br>ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘               | ๒๐,๐๐๐                          | <input checked="" type="checkbox"/> |                         |                        |                    | ๑๔/๓/๖๘                | ๑๔/๓/๖๘ | ๒๐,๐๐๐                        | ๐                   | สำนักปลัด<br>อบต.แม่ลอย |          |
| ๑๔  | โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน<br>หมู่ที่ ๘ บ้านสันเจริญ ตามโครงการสืบสาน<br>พระปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช<br>ตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข<br>ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ | ๒๐,๐๐๐                          | <input checked="" type="checkbox"/> |                         |                        |                    | ๑๔/๒/๖๘                | ๑๔/๒/๖๘ | ๒๐,๐๐๐                        | ๐                   | สำนักปลัด<br>อบต.แม่ลอย |          |
| ๑๕  | โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน<br>หมู่ที่ ๙ บ้านจำไคร้ ตามโครงการสืบสาน<br>พระปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช<br>ตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข<br>ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘   | ๒๐,๐๐๐                          | <input checked="" type="checkbox"/> |                         |                        |                    | ๑๓/๒/๖๘                | ๑๓/๒/๖๘ | ๒๐,๐๐๐                        | ๐                   | สำนักปลัด<br>อบต.แม่ลอย |          |
| รวม | ๑๕ โครงการ                                                                                                                                                                 | ๓๒๕,๐๐๐                         |                                     |                         |                        |                    |                        |         | ๓๐๖,๕๖๐                       | ๑๘,๔๔๐              |                         |          |

## (๒) แผนงานงบกลาง

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                   | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน                      |                         |                        |                    | ระยะเวลาในการดำเนินการ |          | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณ | งบประมาณ<br>คงเหลือ | หน่วย<br>ดำเนินการ      | หมายเหตุ |
|-----|---------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|----------|-------------------------------|---------------------|-------------------------|----------|
|     |                                                   |                                 | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ              | ระหว่าง<br>การดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/<br>โครงการ | เริ่มต้น               | สิ้นสุด  |                               |                     |                         |          |
| ๑   | เงินสมทบกองทุนหลักประกัน<br>สุขภาพในระดับท้องถิ่น | ๒๐๐,๐๐๐                         | <input checked="" type="checkbox"/> |                         |                        |                    | ๑๒/๑๑/๖๕               | ๑๒/๑๑/๖๕ | ๒๐๐,๐๐๐                       | ๐                   | สำนักปลัด<br>อบต.แม่ลอย |          |
| รวม | ๑ โครงการ                                         | ๒๐๐,๐๐๐                         |                                     |                         |                        |                    |                        |          | ๒๐๐,๐๐๐                       | ๐                   |                         |          |

## (๓) แผนงานสร้างความ

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                      | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน                      |                         |                        |                    | ระยะเวลาในการดำเนินการ |         | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณ | งบประมาณ<br>คงเหลือ | หน่วย<br>ดำเนินการ      | หมายเหตุ |
|-----|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|---------|-------------------------------|---------------------|-------------------------|----------|
|     |                                                                      |                                 | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ              | ระหว่าง<br>การดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/<br>โครงการ | เริ่มต้น               | สิ้นสุด |                               |                     |                         |          |
| ๑   | โครงการอุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี<br>อำเภอเทิง ตามโครงการวันสตรีสากล | ๗,๐๐๐                           | <input checked="" type="checkbox"/> |                         |                        |                    | ๘/๓/๖๕                 | ๘/๓/๖๕  | ๗,๐๐๐                         | ๐                   | สำนักปลัด<br>อบต.แม่ลอย |          |
| รวม | ๑ โครงการ                                                            | ๗,๐๐๐                           |                                     |                         |                        |                    |                        |         | ๗,๐๐๐                         | ๐                   |                         |          |

๔.๒ กลยุทธ์ที่ ๔.๓ ส่งเสริมและสนับสนุน การอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมล้านนา จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                              | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน                      |                         |           |                    | ระยะเวลาในการดำเนินการ |         | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณ | งบประมาณ<br>คงเหลือ | หน่วย<br>ดำเนินการ      | หมายเหตุ |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------|--------------------|------------------------|---------|-------------------------------|---------------------|-------------------------|----------|
|     |                                                                                              |                                 | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ              | ระหว่าง<br>การดำเนินการ | ยังไม่ได้ | ยกเลิก/<br>โครงการ | เริ่มต้น               | สิ้นสุด |                               |                     |                         |          |
| ๑   | โครงการอุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี<br>อำเภอเทิงตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องใน<br>วันแม่แห่งชาติ | ๕,๐๐๐                           | <input checked="" type="checkbox"/> |                         |           |                    | ๑๒/๘/๖๘                | ๑๒/๘/๖๘ | ๕,๐๐๐                         | ๐                   | สำนักปลัด<br>อบต.แม่ลอย |          |
| รวม | ๑ โครงการ                                                                                    | ๕,๐๐๐                           |                                     |                         |           |                    |                        |         | ๕,๐๐๐                         | ๐                   |                         |          |

(๒) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                   | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน                      |                         |           |                    | ระยะเวลาในการดำเนินการ |          | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณ | งบประมาณ<br>คงเหลือ | หน่วย<br>ดำเนินการ         | หมายเหตุ |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------|--------------------|------------------------|----------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|----------|
|     |                                                                                   |                                 | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ              | ระหว่าง<br>การดำเนินการ | ยังไม่ได้ | ยกเลิก/<br>โครงการ | เริ่มต้น               | สิ้นสุด  |                               |                     |                            |          |
| ๑   | โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญ<br>ทางด้านศาสนาและเนื่องในวันสำคัญ<br>ทางราชการ | ๔๐,๐๐๐                          | <input checked="" type="checkbox"/> |                         |           |                    | ๑/๑๐/๖๗                | ๓๐/๙/๖๘  | ๓๘,๕๐๐                        | ๑,๕๐๐               | กองการศึกษาฯ<br>อบต.แม่ลอย |          |
| ๒   | โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่<br>ตำบลแม่ลอย                           | ๒๐,๐๐๐                          | <input checked="" type="checkbox"/> |                         |           |                    | ๗/๑๑/๖๗                | ๗/๑๑/๖๗  | ๑๙,๒๕๐                        | ๗๕๐                 | กองการศึกษาฯ<br>อบต.แม่ลอย |          |
| ๓   | โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง<br>ตำบลแม่ลอย                                        | ๑๓๐,๐๐๐                         | <input checked="" type="checkbox"/> |                         |           |                    | ๑๕/๑๑/๖๘               | ๑๕/๑๑/๖๘ | ๑๒๙,๙๗๐                       | ๓๐                  | กองการศึกษาฯ<br>อบต.แม่ลอย |          |
| ๔   | โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเทิง<br>ตามโครงการพระราชพิธีและงานรัฐพิธี        | ๑๒,๐๐๐                          | <input checked="" type="checkbox"/> |                         |           |                    | ๘/๑๐/๖๗                | ๑๕/๘/๖๘  | ๑๒,๐๐๐                        | ๐                   | กองการศึกษาฯ<br>อบต.แม่ลอย |          |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                           | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน                      |                         |                        |                    | ระยะเวลาในการดำเนินการ |         | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณ | งบประมาณ<br>คงเหลือ | หน่วย<br>ดำเนินการ         | หมายเหตุ |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|---------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|----------|
|     |                                                                                                           |                                 | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ              | ระหว่าง<br>การดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/<br>โครงการ | เริ่มต้น               | สิ้นสุด |                               |                     |                            |          |
| ๕   | โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเทิง<br>ตามโครงการงานประเพณีของจังหวัดและ<br>อำเภอ                       | ๒๕,๐๐๐                          | <input checked="" type="checkbox"/> |                         |                        |                    | ๑๓/๑/๖๗                | ๒๒/๔/๖๘ | ๒๕,๐๐๐                        | ๐                   | กองการศึกษาฯ<br>อบต.แม่ลอย |          |
| ๖   | โครงการอุดหนุนวัดหนองข่วง<br>ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัด<br>กิจกรรมของศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ | ๒๐,๐๐๐                          | <input checked="" type="checkbox"/> |                         |                        |                    | ๒๘/๙/๖๘                | ๒๘/๙/๖๘ | ๒๐,๐๐๐                        | ๐                   | กองการศึกษาฯ<br>อบต.แม่ลอย |          |
| ๗   | โครงการสืบสานประเพณี<br>สงกรานต์ตำบลแม่ลอย                                                                | ๓๐,๐๐๐                          | <input checked="" type="checkbox"/> |                         |                        |                    | ๑๑/๔/๖๘                | ๑๑/๔/๖๘ | ๒๙,๙๕๐                        | ๕๐                  | กองการศึกษาฯ<br>อบต.แม่ลอย |          |
| รวม | ๗ โครงการ                                                                                                 | ๒๖๗,๐๐๐                         |                                     |                         |                        |                    |                        |         | ๒๗๔,๖๗๐                       | ๒,๓๓๐               |                            |          |

๔.๓ กลยุทธ์ที่ ๔.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสวัสดิการสังคม การส่งเสริมและสนับสนุนภาพชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

(๑) แผนงานงบกลาง

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม         | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน                      |                         |                        |                    | ระยะเวลาในการดำเนินการ |         | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณ | งบประมาณ<br>คงเหลือ | หน่วย<br>ดำเนินการ      | หมายเหตุ |
|-----|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|---------|-------------------------------|---------------------|-------------------------|----------|
|     |                         |                                 | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ              | ระหว่าง<br>การดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/<br>โครงการ | เริ่มต้น               | สิ้นสุด |                               |                     |                         |          |
| ๑   | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   | ๑๖,๑๓๐,๐๐๐                      | <input checked="" type="checkbox"/> |                         |                        |                    | ๑/๑๐/๖๗                | ๓๐/๙/๖๘ | ๑๔,๑๙๖,๙๐๐                    | ๑,๙๓๔,๐๐๐           | สำนักปลัด<br>อบต.แม่ลอย |          |
| ๒   | เบี้ยยังชีพความพิการ    | ๓,๖๒๘,๘๐๐                       | <input checked="" type="checkbox"/> |                         |                        |                    | ๑/๑๐/๖๗                | ๓๐/๙/๖๘ | ๓,๓๐๘,๖๐๐                     | ๓๒๐,๒๐๐             | สำนักปลัด<br>อบต.แม่ลอย |          |
| ๓   | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | ๒๖๔,๐๐๐                         | <input checked="" type="checkbox"/> |                         |                        |                    | ๑/๑๐/๖๗                | ๓๐/๙/๖๘ | ๐                             | ๑๓๒,๐๐๐             | สำนักปลัด<br>อบต.แม่ลอย |          |
| รวม | ๓ โครงการ               | ๒๐,๐๒๒,๘๐๐                      |                                     |                         |                        |                    |                        |         | ๑๗,๕๐๕,๕๐๐                    | ๒,๓๕๖,๒๐๐           |                         |          |

๔.๔ กลยุทธ์ที่ ๔.๕ สนับสนุนที่พักอาศัยแก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน ให้มีที่อยู่อาศัยที่ดี คงทน ถาวร และมีสภาพแวดล้อมที่ดี

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                   | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                         |                        | ระยะเวลาในการดำเนินการ              |          | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณ | งบประมาณ<br>คงเหลือ | หน่วย<br>ดำเนินการ      | หมายเหตุ |
|-----|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------------|----------|-------------------------------|---------------------|-------------------------|----------|
|     |                                                                   |                                 | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>การดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/<br>โครงการ                  | เริ่มต้น | สิ้นสุด                       |                     |                         |          |
| ๑   | โครงการช่วยเหลือประชาชน<br>ด้านการส่งเสริมและพัฒนา<br>คุณภาพชีวิต | ๓๐,๐๐๐                          |                        |                         |                        | <input checked="" type="checkbox"/> | ๑/๔/๖๗   | ๓๐/๙/๖๘                       | ๐                   | สำนักปลัด<br>อบต.แม่ลอย |          |
| รวม | ๑ โครงการ                                                         | ๓๐,๐๐๐                          |                        |                         |                        |                                     |          |                               | ๐                   | ๓๐,๐๐๐                  |          |

๔.๕ กลยุทธ์ที่ ๔.๗ สนับสนุนงานด้านการส่งเสริมอาชีพและฝึกอาชีพให้กับประชาชน กลุ่มแรงงานนอกระบบ กลุ่มผู้ไม่มีงานทำเพื่อก่อให้เกิดการสร้างงานและอาชีพ รวมทั้งการส่งเสริมให้กลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการมีงานทำและมีรายได้เพียงพอ

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                     | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน                      |                         |                        | ระยะเวลาในการดำเนินการ |          | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณ | งบประมาณ<br>คงเหลือ | หน่วย<br>ดำเนินการ | หมายเหตุ                |
|-----|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|----------|-------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|
|     |                                                                     |                                 | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ              | ระหว่าง<br>การดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/<br>โครงการ     | เริ่มต้น | สิ้นสุด                       |                     |                    |                         |
| ๑   | โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่ประชาชน                                       | ๓๐,๐๐๐                          | <input checked="" type="checkbox"/> |                         |                        |                        | ๗/๓/๖๘   | ๗/๓/๖๘                        | ๑๗,๓๕๐              | ๑๒,๖๕๐             | สำนักปลัด<br>อบต.แม่ลอย |
| ๒   | โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตาม<br>ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชน | ๒๕,๐๐๐                          | <input checked="" type="checkbox"/> |                         |                        |                        | ๑๒/๖/๖๘  | ๑๒/๖/๖๘                       | ๑๓,๒๐๐              | ๑๑,๘๐๐             | สำนักปลัด<br>อบต.แม่ลอย |
| รวม | ๒ โครงการ                                                           | ๕๕,๐๐๐                          |                                     |                         |                        |                        |          |                               | ๓๐,๕๕๐              | ๒๔,๔๕๐             |                         |

## (๒) แผนงานการเกษตร

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                      | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน                      |                         |                        |                                     | ระยะเวลาในการดำเนินการ |         | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณ | งบประมาณ<br>คงเหลือ | หน่วย<br>ดำเนินการ      | หมายเหตุ |
|-----|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|---------|-------------------------------|---------------------|-------------------------|----------|
|     |                                                                      |                                 | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ              | ระหว่าง<br>การดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/<br>โครงการ                  | เริ่มต้น               | สิ้นสุด |                               |                     |                         |          |
| ๑   | โครงการฝึกอบรมอาชีพให้ความรู้<br>ด้านการเกษตร                        | ๒๐,๐๐๐                          | <input checked="" type="checkbox"/> |                         |                        |                                     | ๑๔/๓/๖๘                | ๑๔/๓/๖๘ | ๑๒,๓๓๐                        | ๗,๖๗๐               | สำนักปลัด<br>อบต.แม่ลอย |          |
| ๒   | โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชน<br>ด้านการเกษตรและเกษตรกรรมรายได้น้อย | ๓๐,๐๐๐                          |                                     |                         |                        | <input checked="" type="checkbox"/> | ๑/๔/๖๗                 | ๓๐/๔/๖๘ | ๐                             | ๓๐,๐๐๐              | สำนักปลัด<br>อบต.แม่ลอย |          |
| รวม | ๒ โครงการ                                                            | ๕๐,๐๐๐                          |                                     |                         |                        |                                     |                        |         | ๑๒,๓๓๐                        | ๓๗,๖๗๐              |                         |          |

๔.๖ กลยุทธ์ที่ ๔.๘ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการจัดระเบียบชุมชน งานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
ตลอดจนการให้ความสำคัญกับระบบเตือนภัยที่เกิดจากภัยธรรมชาติและภัยพิบัติในท้องถิ่น

## (๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                  | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน                      |                         |                        |                                     | ระยะเวลาในการดำเนินการ |         | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณ | งบประมาณ<br>คงเหลือ | หน่วย<br>ดำเนินการ      | หมายเหตุ |
|-----|--------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|---------|-------------------------------|---------------------|-------------------------|----------|
|     |                                                  |                                 | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ              | ระหว่าง<br>การดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/<br>โครงการ                  | เริ่มต้น               | สิ้นสุด |                               |                     |                         |          |
| ๑   | โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุข             | ๓๐,๐๐๐                          |                                     |                         |                        | <input checked="" type="checkbox"/> | ๑/๔/๖๗                 | ๓๐/๔/๖๘ | ๐                             | ๓๐,๐๐๐              | สำนักปลัด<br>อบต.แม่ลอย |          |
| ๒   | โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการความ<br>ปลอดภัยทางถนน | ๒๐,๐๐๐                          | <input checked="" type="checkbox"/> |                         |                        |                                     | ๓/๑๐/๖๘                | ๓/๑๐/๖๘ | ๓,๗๕๐                         | ๑๖,๒๕๐              | สำนักปลัด<br>อบต.แม่ลอย |          |
| ๓   | โครงการฝึกอบรมป้องกันไฟฟ้า                       | ๒๐,๐๐๐                          | <input checked="" type="checkbox"/> |                         |                        |                                     | ๒๐/๒/๖๘                | ๒๐/๒/๖๘ | ๑๔,๔๔๔                        | ๑                   | สำนักปลัด<br>อบต.แม่ลอย |          |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                              | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน                      |                         |                        |                                     | ระยะเวลาในการดำเนินการ |         | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณ | งบประมาณ<br>คงเหลือ | หน่วย<br>ดำเนินการ      | หมายเหตุ |
|-----|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|---------|-------------------------------|---------------------|-------------------------|----------|
|     |                                                              |                                 | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ              | ระหว่าง<br>การดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/<br>โครงการ                  | เริ่มต้น               | สิ้นสุด |                               |                     |                         |          |
| ๔   | โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัคร<br>ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | ๑๕,๐๐๐                          |                                     |                         |                        | <input checked="" type="checkbox"/> | ๑/๔/๖๗                 | ๓๐/๙/๖๘ | ๐                             | ๑๕,๐๐๐              | สำนักปลัด<br>อบต.แม่ลอย |          |
| ๕   | โครงการบูรณาการฝึกซ้อมแผนป้องกัน<br>และบรรเทาสาธารณภัย       | ๕,๐๐๐                           | <input checked="" type="checkbox"/> |                         |                        |                                     | ๓/๙/๖๘                 | ๔/๙/๖๘  | ๔,๕๖๐                         | ๔๔๐                 | สำนักปลัด<br>อบต.แม่ลอย |          |
| รวม | ๕ โครงการ                                                    | ๙๐,๐๐๐                          |                                     |                         |                        |                                     |                        |         | ๒๘,๓๔๙                        | ๖๑,๖๕๑              |                         |          |

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๔.๗ กลยุทธ์ที่ ๔.๙ ส่งเสริมและสนับสนุนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบปัญหาอาชญากรรม และการค้ามนุษย์ภายใต้การบริหารจัดการอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ  
(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                              | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน                      |                         |                        |                    | ระยะเวลาในการดำเนินการ |         | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณ | งบประมาณ<br>คงเหลือ | หน่วย<br>ดำเนินการ      | หมายเหตุ |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|---------|-------------------------------|---------------------|-------------------------|----------|
|     |                                                                                              |                                 | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ              | ระหว่าง<br>การดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/<br>โครงการ | เริ่มต้น               | สิ้นสุด |                               |                     |                         |          |
| ๑   | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด<br>ตำบลแม่ลอย                                            | ๓๐,๐๐๐                          | <input checked="" type="checkbox"/> |                         |                        |                    | ๒๐/๖/๖๘                | ๒๐/๖/๖๘ | ๒๑,๔๕๐                        | ๘,๕๕๐               | สำนักปลัด<br>อบต.แม่ลอย |          |
| ๒   | โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเทิง<br>ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา<br>เสพติดอำเภอเทิง | ๓๐,๐๐๐                          | <input checked="" type="checkbox"/> |                         |                        |                    | ๒๐/๕/๖๘                | ๒๒/๕/๖๘ | ๓๐,๐๐๐                        | ๐                   | สำนักปลัด<br>อบต.แม่ลอย |          |
| รวม | ๒ โครงการ                                                                                    | ๖๐,๐๐๐                          |                                     |                         |                        |                    |                        |         | ๕๑,๔๕๐                        | ๘,๕๕๐               |                         |          |

๔.๘ กลยุทธ์ที่ ๔.๑๐ ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการเพื่อให้เกิดการพัฒนาทางร่างกายและจิตใจในควบคู่กับการให้การศึกษา

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                 | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน                      |                         |                        |                    | ระยะเวลาในการดำเนินการ |         | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณ | งบประมาณ<br>คงเหลือ | หน่วย<br>ดำเนินการ      | หมายเหตุ |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|---------|-------------------------------|---------------------|-------------------------|----------|
|     |                                                                                                 |                                 | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ              | ระหว่าง<br>การดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/<br>โครงการ | เริ่มต้น               | สิ้นสุด |                               |                     |                         |          |
| ๑   | โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน<br>ตำบลแม่ลอย                                                | ๖๐,๐๐๐                          | <input checked="" type="checkbox"/> |                         |                        |                    | ๓/๑๒/๖๓                | ๓/๑๒/๖๓ | ๕๙,๙๙๗                        | ๓                   | สำนักปลัด<br>อบต.แม่ลอย |          |
| ๒   | โครงการส่งเสริมนักกีฬา เยาวชนและ<br>ประชาชนเข้าร่วมแข่งขันกีฬานานาชาติ<br>ใกล้เคียงและเครือข่าย | ๕๐,๐๐๐                          | <input checked="" type="checkbox"/> |                         |                        |                    | ๑๑/๑/๖๓                | ๑๕/๑/๖๓ | ๔๙,๙๕๐                        | ๕๐                  | สำนักปลัด<br>อบต.แม่ลอย |          |
| รวม | ๒ โครงการ                                                                                       | ๑๑๐,๐๐๐                         |                                     |                         |                        |                    |                        |         | ๑๐๙,๙๔๗                       | ๕๓                  |                         |          |

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน

๕.๑ กลยุทธ์ที่ ๕.๑ ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ชะุมผลฝอย ลิ่งปฏิกูล น้ำเสียในชุมชน มลพิษทางอากาศ ตลอดจนการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนท้องถิ่น  
และลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                    | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน                      |                         |                        | ระยะเวลาในการดำเนินการ |         | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณ | งบประมาณ<br>คงเหลือ | หน่วย<br>ดำเนินการ      | หมายเหตุ |
|-----|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|---------|-------------------------------|---------------------|-------------------------|----------|
|     |                                    |                                 | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ              | ระหว่าง<br>การดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | เริ่มต้น               | สิ้นสุด |                               |                     |                         |          |
| ๑   | โครงการบริหารจัดการขยะ<br>โดยชุมชน | ๒๐,๐๐๐                          | <input checked="" type="checkbox"/> |                         |                        | ๒๗/๓/๖๘                | ๓๐/๕/๖๘ | ๑๐,๓๙๒                        | ๙,๖๐๘               | สำนักปลัด<br>อบต.แม่ลอย |          |
| รวม | ๑ โครงการ                          | ๒๐,๐๐๐                          |                                     |                         |                        |                        |         |                               |                     |                         |          |

๕.๒ กลยุทธ์ที่ ๕.๒ เสริมสร้างความร่วมมือและสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชน ในการดำเนินการอนุรักษ์ การคุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาป่าไม้ น้ำ ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ ให้เกิดประโยชน์  
และเกิดผลสำเร็จอย่างยั่งยืนและตามแนวทางพระราชดำริ

(๑) แผนงานการเกษตร

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                         | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน                      |                         |                        | ระยะเวลาในการดำเนินการ |         | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณ | งบประมาณ<br>คงเหลือ | หน่วย<br>ดำเนินการ      | หมายเหตุ |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|---------|-------------------------------|---------------------|-------------------------|----------|
|     |                                                                                                         |                                 | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ              | ระหว่าง<br>การดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | เริ่มต้น               | สิ้นสุด |                               |                     |                         |          |
| ๑   | โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรม<br>พืชอันเนื่องมาจากพระราช<br>ดำริสมเด็จพระเทพรัตน<br>ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี | ๒๐,๐๐๐                          | <input checked="" type="checkbox"/> |                         |                        | ๒๕/๓/๖๘                | ๒๕/๗/๖๘ | ๕,๗๐๐                         | ๑๔,๓๐๐              | สำนักปลัด<br>อบต.แม่ลอย |          |
| รวม | ๑ โครงการ                                                                                               | ๒๐,๐๐๐                          |                                     |                         |                        |                        |         |                               |                     |                         |          |

๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

๖.๑ กลยุทธ์ที่ ๖.๑ ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิ เสรีภาพของประชาชน และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  
 ขึ้นเพื่อการแก้ไขปัญหของประชาชนและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                        | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน                      |                         |                        |                                     | ระยะเวลาในการดำเนินการ |         | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณ | งบประมาณ<br>คงเหลือ | หน่วย<br>ดำเนินการ      | หมายเหตุ |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|---------|-------------------------------|---------------------|-------------------------|----------|
|     |                                                                                                                                                                                        |                                 | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ              | ระหว่าง<br>การดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/<br>โครงการ                  | เริ่มต้น               | สิ้นสุด |                               |                     |                         |          |
| ๑   | ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย                                                                                                        | ๒๐๐,๐๐๐                         |                                     |                         |                        | <input checked="" type="checkbox"/> | ๑/๔/๖๘                 | ๓๐/๙/๖๙ | ๐                             | ๓๐,๐๐๐              | สำนักปลัด<br>อบต.แม่ลอย |          |
| ๒   | โครงการอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตามโครงการศูนย์ปฏิบัติ<br>การร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ<br>อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย<br>(โครงการต่อเนื่อง) | ๒๕,๐๐๐                          | <input checked="" type="checkbox"/> |                         |                        |                                     | ๑/๑๐/๖๗                | ๓๐/๙/๖๘ | ๒๕,๐๐๐                        | ๐                   | สำนักปลัด<br>อบต.แม่ลอย |          |
| ๓   | โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน                                                                                                                                        | ๑๐,๐๐๐                          | <input checked="" type="checkbox"/> |                         |                        |                                     | ๒๔/๓/๖๘                | ๒๔/๓/๖๘ | ๙,๙๙๔                         | ๖                   | สำนักปลัด<br>อบต.แม่ลอย |          |
| รวม | ๓ โครงการ                                                                                                                                                                              | ๒๓๕,๐๐๐                         |                                     |                         |                        |                                     |                        |         | ๓๔,๙๙๔                        | ๓๐,๐๐๖              |                         |          |

(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                       | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน                      |                         |                        |                    | ระยะเวลาในการดำเนินการ |          | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณ | งบประมาณ<br>คงเหลือ | หน่วย<br>ดำเนินการ      | หมายเหตุ |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|----------|-------------------------------|---------------------|-------------------------|----------|
|     |                                                                                                       |                                 | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ              | ระหว่าง<br>การดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/<br>โครงการ | เริ่มต้น               | สิ้นสุด  |                               |                     |                         |          |
| ๑   | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้<br>ทางกฎหมายแก่ประชาชน                                                       | ๑๕,๐๐๐                          | <input checked="" type="checkbox"/> |                         |                        |                    | ๒๖/๑๒/๖๗               | ๒๖/๑๒/๖๗ | ๑๓,๔๗๐                        | ๑,๕๓๐               | สำนักปลัด<br>อบต.แม่ลอย |          |
| ๒   | โครงการส่งเสริมและ<br>สนับสนุนการปกครองใน<br>ระบอบประชาธิปไตยอันมี<br>พระมหากษัตริย์ทรงเป็น<br>ประมุข | ๑๐,๐๐๐                          | <input checked="" type="checkbox"/> |                         |                        |                    | ๓๐/๖/๖๘                | ๓๐/๖/๖๘  | ๘,๐๒๕                         | ๑,๙๗๕               | สำนักปลัด<br>อบต.แม่ลอย |          |
| ๓   | โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่<br>ให้บริการประชาชน                                                         | ๔๐,๐๐๐                          | <input checked="" type="checkbox"/> |                         |                        |                    | ๑๕/๑๐/๖๗               | ๓๑/๑๐/๖๗ | ๓๘,๐๐๙                        | ๑,๙๙๑               | สำนักปลัด<br>อบต.แม่ลอย |          |
| รวม | ๓ โครงการ                                                                                             | ๖๕,๐๐๐                          |                                     |                         |                        |                    |                        |          | ๕๙,๕๐๔                        | ๕,๔๙๖               |                         |          |

๖.๒ กลยุทธ์ที่ ๖.๓ พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการคลัง วิธีการงบประมาณ การบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัยและประชาชนมีส่วนร่วม  
 ทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                          | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน                      |                         |                        |                    | ระยะเวลาในการดำเนินการ |         | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณ | งบประมาณ<br>คงเหลือ | หน่วย<br>ดำเนินการ      | หมายเหตุ |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|---------|-------------------------------|---------------------|-------------------------|----------|
|     |                                                                          |                                 | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ              | ระหว่าง<br>การดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/<br>โครงการ | เริ่มต้น               | สิ้นสุด |                               |                     |                         |          |
| ๑   | โครงการพัฒนาศักยภาพ<br>ผู้บริหารและบุคลากรองค์กร<br>บริหารส่วนตำบลแม่ลอย | ๓๐,๐๐๐                          | <input checked="" type="checkbox"/> |                         |                        |                    | ๒๘/๓/๖๘                | ๒๘/๓/๖๘ | ๑๒,๗๓๔                        | ๑๗,๒๖๖              | สำนักปลัด<br>อบต.แม่ลอย |          |
| ๒   | ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา<br>วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนา<br>ระบบต่าง ๆ    | ๑๕,๐๐๐                          | <input checked="" type="checkbox"/> |                         |                        |                    | ๒๒/๕/๖๘                | ๒๒/๙/๖๘ | ๑๕,๐๐๐                        | ๐                   | สำนักปลัด<br>อบต.แม่ลอย |          |
| รวม | ๒ โครงการ                                                                | ๔๕,๐๐๐                          |                                     |                         |                        |                    |                        |         | ๒๗,๗๓๔                        | ๑๗,๒๖๖              |                         |          |

๖.๓ กลยุทธ์ที่ ๖.๖ พัฒนาระบบการจัดหารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                        | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                         |                        |                    | ระยะเวลาในการดำเนินการ |         | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณ | งบประมาณ<br>คงเหลือ | หน่วย<br>ดำเนินการ    | หมายเหตุ |
|-----|----------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|---------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|----------|
|     |                                        |                                 | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>การดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/<br>โครงการ | เริ่มต้น               | สิ้นสุด |                               |                     |                       |          |
| ๑   | โครงการบริการรับชำระภาษี<br>เคลื่อนที่ | ๕,๐๐๐                           |                        |                         |                        |                    | ๒๖/๕/๖๘                | ๔/๖/๖๘  | ๓,๑๓๕                         | ๑,๘๖๕               | กองคลัง<br>อบต.แม่ลอย |          |
| รวม | ๑ โครงการ                              | ๕,๐๐๐                           |                        |                         |                        |                    |                        |         | ๓,๑๓๕                         | ๑,๘๖๕               |                       |          |

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

(เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ - เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔)

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ส่วนที่ ๑ ผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์

๑. ประเภทครุภัณฑ์ (ยานพาหนะและขนส่ง)

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๖.๔ พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยี สถานที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศึกษา

| ที่ | ครุภัณฑ์                      | งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                      |                                     |                         | ระยะเวลาในการดำเนินการ |         | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณ | งบประมาณ<br>คงเหลือ | หน่วย<br>ดำเนินการ         | หมายเหตุ |
|-----|-------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|----------|
|     |                               |                   | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่<br>ได้<br>ดำเนินการ          | ยกเลิก/<br>ไม่ดำเนินการ | เริ่มต้น               | สิ้นสุด |                               |                     |                            |          |
| ๑   | รถโดยสารมินิบัส<br>(Mini Bus) | ๓,๐๐๐,๐๐๐         |                        |                      | <input checked="" type="checkbox"/> |                         | ๑/๔/๖๔                 | ๓๐/๙/๖๔ | ๐                             |                     | กองการศึกษาฯ<br>อบต.แม่ลอย |          |
| รวม | ๑ รายการ                      | ๓,๐๐๐,๐๐๐         |                        |                      |                                     |                         |                        |         | ๐                             | ๐                   |                            |          |

๒. ประเภทครุภัณฑ์ (งานบ้านงานครัว)

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๖.๔ พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยี สถานที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศึกษา

| ที่ | ครุภัณฑ์                                 | งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน                      |                      |                            |                         | ระยะเวลาในการดำเนินการ |         | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณ | งบประมาณ<br>คงเหลือ | หน่วย<br>ดำเนินการ         | หมายเหตุ |
|-----|------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------|---------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|----------|
|     |                                          |                   | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ              | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่<br>ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/<br>ไม่ดำเนินการ | เริ่มต้น               | สิ้นสุด |                               |                     |                            |          |
| ๑   | ตู้เก็บเครื่องครัว<br>ตู้ชั้นอะลูมิเนียม | ๕,๐๐๐             | <input checked="" type="checkbox"/> |                      |                            |                         | ๒๓/๒/๖๔                | ๕/๓/๖๔  | ๓,๐๐๐                         | ๒,๐๐๐               | กองการศึกษาฯ<br>อบต.แม่ลอย |          |
| ๒   | ตู้เย็น ขนาด ๙ คิวบิกฟุต                 | ๑๓,๐๐๐            | <input checked="" type="checkbox"/> |                      |                            |                         | ๒๒/๒/๖๔                | ๒๖/๒/๖๔ | ๗,๔๐๐                         | ๕,๖๐๐               | กองการศึกษาฯ<br>อบต.แม่ลอย |          |
| รวม | ๒ รายการ                                 | ๑๘,๐๐๐            |                                     |                      |                            |                         |                        |         | ๑๐,๔๐๐                        | ๗,๖๐๐               |                            | ๓        |

๓. ประเภทครุภัณฑ์ (การเกษตร)

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๖.๔ พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยี สถานที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | ครุภัณฑ์                                                    | งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน                      |                         |                        |                         | ระยะเวลาในการดำเนินการ |         | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณ | งบประมาณ<br>คงเหลือ | หน่วย<br>ดำเนินการ    | หมายเหตุ |
|-----|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|---------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|----------|
|     |                                                             |                   | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ              | ระหว่างการ<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/<br>ไม่ดำเนินการ | เริ่มต้น               | สิ้นสุด |                               |                     |                       |          |
| ๑   | เครื่องสูบน้ำไฟฟ้า<br>แบบมอเตอร์จมน้ำ<br>(Submersible Pump) | ๔๐,๐๐๐            | <input checked="" type="checkbox"/> |                         |                        |                         | ๒๒/๔/๖๘                | ๖/๕/๖๘  | ๓๕,๐๐๐                        | ๕,๐๐๐               | กองช่าง<br>อบต.แม่ลอย |          |
| รวม | ๑ รายการ                                                    | ๔๐,๐๐๐            |                                     |                         |                        |                         |                        |         | ๓๕,๐๐๐                        | ๕,๐๐๐               |                       |          |

๔. ประเภทครุภัณฑ์ (ก่อสร้าง)

๔.๑ กลยุทธ์ที่ ๖.๔ พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยี สถานที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | ครุภัณฑ์                  | งบประมาณ<br>(บาท)          | ผลการดำเนินงาน                      |                         |                        |                         | ระยะเวลาในการดำเนินการ |         | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณ | งบประมาณ<br>คงเหลือ | หน่วย<br>ดำเนินการ    | หมายเหตุ |
|-----|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|---------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|----------|
|     |                           |                            | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ              | ระหว่างการ<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/<br>ไม่ดำเนินการ | เริ่มต้น               | สิ้นสุด |                               |                     |                       |          |
| ๑   | กระบอกเพชรเจาะ<br>คอนกรีต | ๑๗,๐๐๐                     | <input checked="" type="checkbox"/> |                         |                        |                         | ๒๔/๗/๖๘                | ๗/๘/๖๘  | ๑๑,๐๐๐                        | ๖,๐๐๐               | กองช่าง<br>อบต.แม่ลอย |          |
| ๒   | เครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า   | ๓๕,๐๐๐                     | <input checked="" type="checkbox"/> |                         |                        |                         | ๒๔/๕/๖๘                | ๐๗/๖/๖๘ | ๓๕,๐๐๐                        | ๐                   | กองช่าง<br>อบต.แม่ลอย |          |
| ๓   | ชุดทดสอบ (Slump<br>Test)  | ๗,๐๐๐                      | <input checked="" type="checkbox"/> |                         |                        |                         | ๑๖/๕/๖๘                | ๙/๖/๖๘  | ๗,๐๐๐                         | ๐                   | กองช่าง<br>อบต.แม่ลอย |          |
| ๔   | รถตัดถนนและตัดคอนกรีต     | ๕๐,๐๐๐                     | <input checked="" type="checkbox"/> |                         |                        |                         | ๒๒/๑/๖๘                | ๒๘/๑/๖๘ | ๕๐,๐๐๐                        | ๐                   | กองช่าง<br>อบต.แม่ลอย |          |
| ๕   | รถไม่ผสมปูน               | ๑๕๐,๐๐๐<br>โอนเพิ่ม ๕๐,๐๐๐ | <input checked="" type="checkbox"/> |                         |                        |                         | ๓/๔/๖๘                 | ๒๔/๔/๖๘ | ๒๐๐,๐๐๐                       | ๐                   | กองช่าง<br>อบต.แม่ลอย |          |
| รวม | ๕ รายการ                  | ๒๕๙,๐๐๐                    |                                     |                         |                        |                         |                        |         | ๓๐๓,๐๐๐                       | ๖,๐๐๐               |                       | ๓๕       |

