

รายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๖

งานนโยบายและแผน
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย
อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

ส่วนที่ ๑ ผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๑	โครงการก่อสร้างศาลาปาสุสถาน บ้านใหม่สุขสันต์ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแม่เลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	๔๔๕,๐๐๐				✓	-	-	๐	๐	กองช่าง	โอนลด ๔๔๕,๐๐๐
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ชนิดไม่มีไหล่ทาง) บ้านแม่เลอยไร่ใต้ หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่เลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	๑๔๘,๐๐๐	✓				๒๘/๐๓/๖๖	๒๗/๐๕/๖๖	๑๔๗,๕๐๐	๕๐๐	กองช่าง	ข้อบัญญัติ
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ชนิดไม่มีไหล่ทาง) บ้านสันเจริญ หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่เลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	๓๕๐,๐๐๐	✓				๒๘/๐๕/๖๖	๒๗/๐๕/๖๖	๓๔๙,๕๐๐	๕๐๐	กองช่าง	ข้อบัญญัติ
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ชนิดไม่มีไหล่ทาง) บ้านห้วยน่าน หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่เลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	๒๐๐,๐๐๐	✓	.			๒๘/๐๓/๖๖	๒๗/๐๕/๖๖	๑๙๔,๕๐๐	๕,๕๐๐	กองช่าง	ข้อบัญญัติ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๕	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอสูง บ้านเกียจตอยสูงเนิน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดชัยภูมิ	๓๖๕,๐๐๐				✓	-	-	๐	๐		โอนลด ๓๖๕,๐๐๐
๖	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านเกียจกลาง หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดชัยภูมิ	๓๕๐,๐๐๐	✓				๑๓/๐๕/๖๖	๑๑/๐๗/๖๖	๓๕๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	ข้อบัญญัติ
๗	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านศรีมงคล หมู่ที่ ๑๒ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดชัยภูมิ	๒๕๗,๐๐๐	✓				๐๑/๐๔/๖๖	๓๐/๐๕/๖๖	๒๔๙,๕๐๐	๗,๕๐๐	กองช่าง	ข้อบัญญัติ
๘	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านเกียจตอยเจริญราษฎร์ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดชัยภูมิ	๓๕๐,๐๐๐	✓				๒๐/๐๕/๖๖	๑๘/๐๗/๖๖	๓๔๘,๖๗๙	๑,๓๒๑	กองช่าง	ข้อบัญญัติ
๙	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านเกียจสุข หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดชัยภูมิ	๓๕๐,๐๐๐	✓				๑๙/๐๕/๖๖	๑๗/๐๗/๖๖	๓๔๙,๕๐๐	๕๐๐	กองช่าง	ข้อบัญญัติ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ขังไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๑๐	โครงการก่อสร้างระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิดบ้านแม่ลอยไร่ใต้ หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่ลอย อำเภอกะเจียง จังหวัดเชียงใหม่	๒๐๒,๐๐๐	✓				๑๒/๐๔/๖๖	๑๐/๐๖/๖๖	๑๙๙,๕๐๐	๒,๕๐๐	กองช่าง	ข้อบัญญัติ
๑๑	โครงการก่อสร้างระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิดบ้านศรีมงคล หมู่ที่ ๑๒ ตำบลแม่ลอย อำเภอกะเจียง จังหวัดเชียงใหม่	๒๔๓,๐๐๐	✓				๑/๔/๑๙๖๖	๓๐/๕/๖๖	๒๔๒,๕๐๐	๕๐๐	กองช่าง	ข้อบัญญัติ
๑๒	โครงการก่อสร้างระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิดบ้านหนองข่วง หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่ลอย อำเภอกะเจียง จังหวัดเชียงใหม่	๓๕๐,๐๐๐	✓				๑๒/๐๕/๖๖	๑๐/๐๗/๖๖	๓๓๘,๕๐๐	๑๑,๕๐๐	กองช่าง	ข้อบัญญัติ
๑๓	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านในตำบลแม่ลอย	๓๕๐,๐๐๐	✓				๑/๑๐/๖๕	๓๐/๙/๖๖	๑๒๗,๙๐๕	๒๒,๐๙๕	กองช่าง	ข้อบัญญัติ
๑๔	โครงการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์เพื่อชุดเจาะบ่อบาดาล บ้านจำไคร้ หมู่ที่ ๙ ตำบลแม่ลอย อำเภอกะเจียง จังหวัดเชียงใหม่	๑๗๐,๐๐๐	✓				๑๖/๐๗/๖๖	๒๒/๐๗/๖๖	๑๓๒,๖๘๕	๓๗,๓๑๕	กองช่าง	ข้อบัญญัติ
๑๕	โครงการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์เพื่อชุดเจาะบ้านเกียงดอยสูงเนิน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแม่ลอย อำเภอกะเจียง จังหวัดเชียงใหม่	๑๗๐,๐๐๐				✓	-	-	๐	๐		โอนลด ๑๗๐,๐๐๐

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๑๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านหนองช่วง หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่ลอย อำเภอกะเจิง จังหวัดชัยภูมิ	๔๔๘,๐๐๐	✓				๑๙/๐๘/๖๖	๑๓/๑๐/๖๖	๔๔๒,๕๐๐	๕,๕๐๐	กองช่าง	เงินสะสม
๑๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านเกียตอย หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่ลอย อำเภอกะเจิง จังหวัดชัยภูมิ	๔๔๕,๐๐๐	✓				๒๐/๐๙/๖๖	๑๘/๑๑/๖๖	๔๔๖,๕๐๐	๘,๕๐๐	กองช่าง	เงินสะสม
๑๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านเกียตอย หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่ลอย อำเภอกะเจิง จังหวัดชัยภูมิ	๔๔๘,๐๐๐	✓				๑๙/๑๒/๖๖	๑๖/๐๒/๖๗	๔๔๗,๕๐๐	๕๐๐	กองช่าง	เงินสะสม
๑๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านห้วยน่าน หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่ลอย อำเภอกะเจิง จังหวัดชัยภูมิ	๑๖๐,๐๐๐	✓				๒๓/๐๙/๖๖	๒๑/๑๑/๖๖	๑๔๔,๕๐๐	๑๕,๕๐๐	กองช่าง	เงินสะสม
๒๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดไม่มีฝาปิด บ้านแม่ลอยไร่ หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่ลอย อำเภอกะเจิง จังหวัดชัยภูมิ	๔๕๐,๐๐๐	✓				๒๓/๑๒/๖๖	๒๔/๒/๖๗	๔๔๙,๕๐๐	๕๐๐	กองช่าง	เงินสะสม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๒๑	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก บ้านแม่ลอยไร่ใต้ หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่ลอย อำเภอกะปง จังหวัดเชียงใหม่	๔๙๘,๐๐๐	✓				๒๗/๑๒/๖๖	๒๔/๐๒/๖๗	๔๙๗,๕๐๐	๕๐๐	กองช่าง	เงินสะสม
๒๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านแก่งกลาง หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่ลอย อำเภอกะปง จังหวัดเชียงใหม่	๔๙๗,๐๐๐	✓				๐๗/๑๐/๖๖	๐๕/๑๒/๖๖	๔๔๑,๕๐๐	๕๕,๕๐๐	กองช่าง	เงินสะสม
๒๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านสันเจริญ หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่ลอย อำเภอกะปง จังหวัดเชียงใหม่	๔๙๕,๐๐๐	✓				๑๙/๐๘/๖๖	๑๗/๑๐/๖๖	๔๖๕,๕๐๐	๒๙,๕๐๐	กองช่าง	เงินสะสม
๒๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านจำไคร้ หมู่ที่ ๙ ตำบลแม่ลอย อำเภอกะปง จังหวัดเชียงใหม่	๓๓๓,๐๐๐	✓				๑๙/๑๒/๖๖	๑๖/๐๒/๖๗	๓๓๐,๕๐๐	๒,๕๐๐	กองช่าง	เงินสะสม
๒๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านแก่งดอยเจริญราษฎร์ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลแม่ลอย อำเภอกะปง จังหวัดเชียงใหม่	๑๗๔,๐๐๐	✓				๑๘/๑๑/๖๖	๑๖/๐๑/๖๗	๑๖๕,๕๐๐	๘,๕๐๐	กองช่าง	เงินสะสม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๒๖	โครงการก่อสร้างระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านเกียตอยเจริญราษฎร์ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลแม่เลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	๓๓๒,๐๐๐	✓				๑๘/๑๑/๖๖	๑๖/๐๑/๖๗	๓๖๒,๕๐๐	๙,๕๐๐	กองช่าง	เงินสะสม
๒๗	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านหนองช่วง หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่เลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	๓๘,๕๐๐	✓				๐๑/๐๒/๖๗	๐๑/๐๓/๖๗	๓๘,๐๐๐	๕๐๐	กองช่าง	เงินสะสม
๒๘	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านเกียตอย หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่เลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	๕๐,๐๐๐	✓				๑๑/๐๑/๖๗	๐๘/๐๒/๖๗	๔๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	กองช่าง	เงินสะสม
๒๙	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านเกียตอย หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่เลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	๕๐,๐๐๐	✓				๑๑/๐๑/๖๗	๐๘/๐๒/๖๗	๔๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง	เงินสะสม
๓๐	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านห้วยน่าน หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่เลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	๕๐,๐๐๐	✓				๑๑/๐๑/๖๗	๐๘/๐๒/๖๗	๔๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง	เงินสะสม
๓๑	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านแม่เลอยไร่ หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่เลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	๕๐,๐๐๐	✓				๓๑/๐๑/๖๗	๒๙/๐๒/๖๗	๔๙,๕๐๐	๕๐๐	กองช่าง	เงินสะสม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๓๒	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านแม่เลอรไ้ หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	๕๐,๐๐๐	✓				๐๑/๐๒/๖๗	๐๑/๐๓/๖๗	๔๙,๕๐๐	๕๐๐	กองช่าง	เงินสะสม
๓๓	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านกึ่งกลาง หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	๕๐,๐๐๐	✓				๐๑/๐๒/๖๗	๐๑/๐๓/๖๗	๔๙,๕๐๐	๕๐๐	กองช่าง	เงินสะสม
๓๔	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านสันเจริญ หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	๕๐,๐๐๐	✓				๓๑/๐๑/๖๗	๒๙/๐๒/๖๗	๔๙,๕๐๐	๕๐๐	กองช่าง	เงินสะสม
๓๕	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านจำไคร้ หมู่ที่ ๙ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	๑๓๓,๐๐๐	✓				๓๑/๐๒/๖๗	๓๐/๐๓/๖๗	๑๓๒,๕๐๐	๕๐๐	กองช่าง	เงินสะสม
๓๖	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านกึ่งดอยสูงเนิน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	๕๐,๐๐๐	✓				๑๑/๐๑/๖๗	๐๙/๐๒/๖๗	๔๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง	เงินสะสม
๓๗	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านใหม่สุขสันต์ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	๕๐,๐๐๐	✓				๐๑/๐๒/๖๗	๐๑/๐๓/๖๗	๔๙,๕๐๐	๕๐๐	กองช่าง	เงินสะสม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๓๘	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านศรีมงคล หมู่ที่ ๑๒ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	๕๐,๐๐๐	✓				๑๑/๐๑/๖๗	๐๙/๐๒/๖๗	๔๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง	เงินสะสม
๓๙	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านเกียจตอยเจริญราษฎร์ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	๕๐,๐๐๐	✓				๑๑/๐๑/๖๗	๐๙/๐๒/๖๗	๔๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง	เงินสะสม
๔๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านเกียจตอย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	๔๙๘,๐๐๐	✓				๑๑/๐๘/๖๖	๐๙/๑๐/๖๖	๔๗๐,๕๐๐	๒๗,๕๐๐	กองช่าง	เงินสะสม
๔๑	โครงการวางท่อเมนที่ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านใหม่สุขสันต์ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	๔๙๕,๐๐๐	✓				๑๒/๐๘/๖๖	๑๐/๑๐/๖๖	๔๙๔,๕๐๐	๕๐๐	กองช่าง	เงินสะสม
รวม	จำนวน ๔๑ โครงการ	๑๐,๕๓๔,๕๐๐	๓๘		๐	๓			๘,๖๘๔,๒๖๙	๒๖๗,๒๓๑		

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

แผนงาน การศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๑	โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านเกี๋ยง "คุรุราษฎร์วิทย์" ตามโครงการเกษตรพัฒนา ทักษะชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (การแปรรูปอาหารจากเห็ดนางรมดอย)	๕,๐๐๐	✓				๒๒/๓/๖๖	๒๒/๓/๖๖	๕,๐๐๐	๐	กอง การศึกษาฯ	
รวม	จำนวน ๑ โครงการ	๕,๐๐๐	๑	๐	๐	๐			๕,๐๐๐	๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษาและการสาธารณสุข

แผนงาน การศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๑	โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน	๑๐,๐๐๐				✓	-	-	๐	๑๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๕๘๔,๗๖๐ โอนเพิ่ม ๑๐,๕๗๖	✓				๑/๑๐/๖๕	๓๐/๙/๖๖	๕๙๕,๓๓๖	๐	กอง การศึกษาฯ	
๓	โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านเกี๋ยง "ศุภราชบุรีวิทยา" ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๕,๐๐๐	✓				๑๔/๑/๖๖	๑๔/๑/๖๖	๕,๐๐๐	๐	กอง การศึกษาฯ	
๔	โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านเกี๋ยง "ศุภราชบุรีวิทยา" ตามโครงการอาหารกลางวัน	๔๗๘,๘๐๐ โอนเพิ่ม ๑๔,๑๐๐	✓				๑/๑๐/๖๕	๓๐/๙/๖๖	๔๙๒,๙๐๐	๐	กอง การศึกษาฯ	
๕	โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านเกี๋ยงใต้ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๕,๐๐๐	✓				๑๓/๑/๖๖	๑๓/๑/๖๖	๕,๐๐๐	๐	กอง การศึกษาฯ	
๖	โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านเกี๋ยงใต้ ตามโครงการอาหารกลางวัน	๔๒๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๓,๓๐๐	✓				๑/๑๐/๖๕	๓๐/๙/๖๖	๔๒๓,๓๐๐	๐	กอง การศึกษาฯ	
๗	โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านแม่ลอยไร่ ตามโครงการอาหารกลางวัน	๔๖๒,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๒๗,๖๐๐	✓				๑/๑๐/๖๕	๓๐/๙/๖๖	๔๘๙,๖๐๐	๐	กอง การศึกษาฯ	
๘	โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านแม่ลอยไร่ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๕,๐๐๐	✓				๑๔/๑/๖๖	๑๔/๑/๖๖	๕,๐๐๐	๐	กอง การศึกษาฯ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษาและการสาธารณสุข

แผนงาน การศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๙	ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลแม่ลอย	๑๔๙,๔๖๔	✓				๑/๑๐/๖๕	๓๐/๙/๖๖	๑๒๓,๐๑๖.๔๙	๒๖,๔๔๘.๕๑	กอง การศึกษาฯ	
๑๐	ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัด สพฐ.	๖๒๐,๘๕๐	✓				๑/๑๐/๖๕	๓๐/๙/๖๖	๕๒๑,๕๐๙.๔๖	๙๙,๓๔๐.๕๔	กอง การศึกษาฯ	
๑๑	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ที่พึงประสงค์ เด็ก เยาวชน ตำบลแม่ลอย	๑๐,๐๐๐	✓				๒๕/๖/๖๖	๒๕/๖/๖๖	๑๐,๐๐๐	๐	กอง การศึกษาฯ	
๑๒	โครงการพัฒนาความรู้และทักษะบุคลากร และผู้ดูแลเด็ก	๓๐,๐๐๐				✓	-	-	๐	๓๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	
๑๓	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๑๐,๐๐๐	✓				๑๔/๑/๖๖	๑๔/๑/๖๖	๑๐,๐๐๐	๐	กอง การศึกษาฯ	
รวม	จำนวน ๑๓ โครงการ	๒,๗๙๐,๘๙๔	๑	๐	๐	๐			๑,๗๖๗,๗๖๒	๑๖๕,๑๓๐.๐๕		

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แผนงาน สาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๑	โครงการสร้างการมีส่วนร่วมแกนนำสุขภาพ	๑๕,๐๐๐	✓				๒๖/๖/๖๖	๒๖/๖/๖๖	๑๒,๘๗๐	๐	สำนักปลัด	โอนลด ๒,๗๑๕
๒	โครงการบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	๔๐๐,๐๐๐	✓				๑/๑๐/๖๕	๓๐/๙/๖๖	๓๖๗,๕๔๐	๒๘,๘๖๐	สำนักปลัด	โอนลด ๓,๖๐๐
๓	โครงการสกัดโรคโควิดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	๕๐,๐๐๐	✓				๒๑/๓/๖๖	๒๑/๓/๖๖	๓๕,๔๓๕	๖๕	สำนักปลัด	โอนลด ๒๘,๐๖๕
๔	โครงการอุดหนุนสำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดเขียนรายงานโครงการผ่าตัดทำหมัน เพื่อควบคุมประชากรสุนัขและแมวที่เป็น สัตว์พาหะของโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว ไม่มีเจ้าของและที่ด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัด เขียนราย ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๒๕,๐๐๐				✓	-	-	๐	๒๕,๐๐๐	สำนักปลัด	
๕	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านหนองช่วง ตามโครงการควบคุม โรคหนองนอยาอี สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๒๐,๐๐๐	✓				๒๙/๘/๖๖	๒๙/๘/๖๖	๒๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๖	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านเกียจคอยสูงเนิน ตามโครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๒๐,๐๐๐	✓				๗/๙/๖๖	๗/๙/๖๖	๒๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	
๗	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านใหม่สุขสันต์ ตามโครงการ โรคหนองพยาธิ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๒๐,๐๐๐	✓				๓๐/๘/๖๖	๓๐/๘/๖๖	๒๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	
๘	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านศรีมงคล ตามโครงการควบคุม การขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๒๐,๐๐๐	✓				๗/๙/๖๖	๗/๙/๖๖	๒๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	
๙	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านเกียจคอยเจริญราษฎร์ ตามโครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี	๒๐,๐๐๐	✓				๗/๙/๖๖	๗/๙/๖๖	๒๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๑๐	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านเกียตอย ตามโครงการควบคุม การขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๒๐,๐๐๐	✓				๗/๙/๑๙๖๖	๗/๙/๑๙๖๖	๒๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	
๑๑	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านเกียตอย ตามโครงการควบคุม การขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๒๐,๐๐๐	✓				๒๙/๘/๖๖	๒๙/๘/๖๖	๒๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	
๑๒	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยน่าน ตามโครงการควบคุม การขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๒๐,๐๐๐	✓				๙/๙/๖๖	๙/๙/๖๖	๒๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	
๑๓	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านแม่เลอยไร่ ตามโครงการควบคุม โรคหนองพยาธิ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๒๐,๐๐๐	✓				๓๐/๘/๖๖	๓๐/๘/๖๖	๒๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๑๔	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านแม่ลอยใต้ ตามโครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๒๐,๐๐๐	✓				๗/๙/๑๙๖๖	๗/๙/๑๙๖๖	๒๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	
๑๕	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านเกียกลาง ตามโครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๒๐,๐๐๐	✓				๑๒/๙/๖๖	๑๒/๙/๖๖	๒๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	
๑๖	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านสันเจริญ ตามโครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๒๐,๐๐๐	✓				๕/๙/๖๖	๕/๙/๖๖	๒๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	
๑๗	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านจำไคร้ ตามโครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๒๐,๐๐๐	✓				๓๑/๘/๖๖	๓๑/๘/๖๖	๒๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	
รวม	จำนวน ๑๗ โครงการ	๗๕๐,๐๐๐	๑๖	๐	๐	๑			๖๗๕,๘๔๕	๕๓,๙๒๕		

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๑	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี อำเภอเพ็ญตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องใน วันแม่แห่งชาติ	๕,๐๐๐					๒๗/๗/๖๖	๒๗/๗/๖๖	๕,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	
๒	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี อำเภอเพ็ญตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องใน วันสตรีสากล	๗,๐๐๐					๘/๓/๖๖	๘/๓/๖๖	๗,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	
๓	โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่ประชาชน	๓๐,๐๐๐	✓				๒๑/๒/๖๖	๒๑/๒/๖๖	๑๕,๗๑๓	๐	สำนักปลัด	โอนลด ๑๔,๒๘๗
๔	โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชน	๒๕,๐๐๐	✓				๑๖/๖/๖๖	๑๖/๖/๖๖	๑๒,๙๖๒	๑๒,๐๓๘	สำนักปลัด	
๕	โครงการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด ตำบลแม่ลอย	๒๑,๘๕๐					๑๖/๖/๖๖	๑๖/๖/๖๖	๑๖,๓๘๐	๐	สำนักปลัด	โอนลด ๕,๔๗๐
๖	โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเพ็ญ ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด	๓๐,๐๐๐					๑๖/๖/๖๖	๑๖/๖/๖๖	๓๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	
รวม	จำนวน ๖ โครงการ	๑๑๘,๘๕๐							๘๗,๐๕๕	๑๒,๐๓๘		

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๑	โครงการจัดงานส่งเสริมด้านศาสนา รัฐพิธี และประเพณีที่สำคัญต่าง ๆ	๔๐,๐๐๐	✓				๑/๑๐/๖๕	๓๐/๙/๖๖	๒๑,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	
๒	โครงการร่วมกิจกรรมจัดงานประเพณี ลอยกระทงอำเภอเวียงเชียงฯ ปี ๒๕๖๖	๓๐,๐๐๐				✓	-	-	๐	๒๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	โอนลด ๑๐,๐๐๐
๓	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน ตำบลแม่ลอย	๕๐,๐๐๐	✓				-	-	๐	๕๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	
๔	โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเทิง ตามโครงการพระราชพิธีเฉลิมงานรัฐพิธี	๒๐,๐๐๐	✓				๑๙/๑๒/๖๕	๑๙/๑๒/๖๕	๒๐,๐๐๐	๐	กอง การศึกษาฯ	
๕	โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเทิง ตามโครงการงานประเพณีของจังหวัดและ อำเภอ ประจำปี ๒๕๖๖	๒๕,๐๐๐	✓				๑๙/๑๒/๖๕	๑๙/๑๒/๖๕	๒๕,๐๐๐	๐	กอง การศึกษาฯ	
๖	โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านแก้ง "คุรุราษฎร์วิทยา" ตามโครงการแข่งขันกีฬา ด้านยาเสพติด	๘๐,๐๐๐	✓				๑๙/๑/๖๖	๒๐/๑/๖๖	๘๐,๐๐๐	๐	กอง การศึกษาฯ	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๗	โครงการอุดหนุนวัดหนองแขวง ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ จัดกิจกรรมของศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	๒๐,๐๐๐	✓				๒๔/๙/๖๕	๒๔/๙/๖๕	๒๐,๐๐๐	๐	กอง การศึกษาฯ	
๘	โครงการรณรงค์ให้หัวหน้าผู้สูงอายุตำบลแม่เลอย	๓๐,๐๐๐	✓				๑๓/๔/๖๖	๑๓/๔/๖๖	๓๐,๐๐๐	๐	กอง การศึกษาฯ	
๙	โครงการอุดหนุนสำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดเชียงรายตามโครงการสืบสานประเพณี นมัสการและสร้างน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี ๒๕๖๖	๘,๐๐๐				✓	-	-	๐	๘,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	
๑๐	โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่ ตำบลแม่เลอย	๑๐,๐๐๐	✓				๕/๑๑/๖๖	๕/๑๑/๖๖	๑๐,๐๐๐	๐	กอง การศึกษาฯ	
รวม	จำนวน ๑๐ โครงการ	๑๘,๐๐๐	๘	๐	๐	๒			๒๐๖,๐๐๐	๙๗,๐๐๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนงาน งบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๓,๘๓๗,๒๐๐	✓				๑/๑๐/๖๕	๓๐/๙/๖๖	๑๒,๗๒๐,๑๐๐	๑,๑๑๗,๑๐๐	สำนักปลัด	
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	๓,๓๒๖,๔๐๐	✓				๑/๑๐/๖๕	๓๐/๙/๖๖	๒,๙๘๗,๔๐๐	๓๓๙,๐๐๐	สำนักปลัด	
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๒๘๘,๖๐๐	✓				๑/๑๐/๖๕	๓๐/๙/๖๖	๒๗๙,๐๐๐	๙,๖๐๐	สำนักปลัด	
รวม	จำนวน ๓ โครงการ	๑๗,๔๕๒,๒๐๐	๓	๐	๐	๐			๑๕,๙๘๖,๕๐๐	๑,๔๖๕,๗๐๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนงาน สังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๔๐,๐๐๐				✓	-	-	๐	๔๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๒	โครงการอุดหนุนสำนักงานกิ่งกาชาด อำเภอเชิงตำไมโครงการสงเคราะห์ และบรรเทาทุกข์ราษฎร ประจำปี ๒๕๖๖	๕,๐๐๐				✓	-	-	๐	๕,๐๐๐	สำนักปลัด	
รวม	จำนวน ๒ โครงการ	๔๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๒			๐	๔๕,๐๐๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนงาน การเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๑	โครงการฝึกอบรมอาชีพให้ความรู้ ด้านการเกษตร	๒๐,๐๐๐	✓				๑๗/๒/๖๖	๑๗/๒/๖๖	๑๑,๖๘๘	๐	สำนักปลัด	โอนลด ๘,๓๑๒
๒	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชน ด้านการเกษตรและเกษตรกรรมผู้รายได้น้อย	๕๐,๐๐๐				✓	-	-	๐	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
รวม	จำนวน ๒ โครงการ	๗๐,๐๐๐	๑	๐	๐	๑			๑๑,๖๘๘	๕๐,๐๐๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชน ด้านสาธารณภัย	๒๐,๐๐๐				✓	-	-	๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๒	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการความ ปลอดภัยทางถนน	๒๐,๐๐๐	✓				๒๘/๑๑/๖๕	๑๐/๗/๖๖	๓,๕๖๐	๑๖,๕๔๐	สำนักปลัด	
๓	โครงการฝึกอบรมป้องกันไฟป่า	๒๐,๐๐๐	✓				๓๑/๑/๖๖	๓๑/๑/๖๖	๑๘,๗๐๐	๓๐๐	สำนักปลัด	
๔	โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๑๕,๐๐๐	✓				๑๐/๕/๖๖	๑๐/๕/๖๖	๑๔,๔๘๐	๕๒๐	สำนักปลัด	
๕	โครงการบูรณาการฝึกซ้อมแผนป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	๕,๐๐๐	✓				๓๐/๑๐/๖๖	๑๔/๗/๖๖	๔,๕๖๐	๔๔๐	สำนักปลัด	
รวม	จำนวน ๕ โครงการ	๖๐,๐๐๐	๔	๐	๐	๑			๔๒,๒๐๐	๓๗,๘๐๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน
แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ ยังไม่ได้	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๑	โครงการบริหารจัดการขยะโดยชุมชน	๒๐,๐๐๐	✓				๒๗/๑๒/๖๕	๒๗/๑๒/๖๕	๔,๘๗๔	๘,๗๖๑	สำนักปลัด	โอนลด ๖,๓๖๕
รวม	จำนวน ๑ โครงการ	๒๐,๐๐๐	๑	๐	๐	๐			๔,๘๗๔	๘,๗๖๑		

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน
แผนงาน การเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ ยังไม่ได้	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๑	โครงการอนุรักษ์ป่าไม้และขยายพื้นที่ สีเขียว (ปลูกป่า)	๑๐,๐๐๐	✓				๒๗/๑๐/๖๖	๒๗/๑๐/๖๖	๔,๘๖๐	๕,๑๔๐	สำนักปลัด	
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง มาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๓๐,๐๐๐	✓				๒๘/๗/๖๖	๒๘/๗/๖๖	๑๔,๖๕๒	๑๕,๓๔๘	สำนักปลัด	
รวม	จำนวน ๒ โครงการ	๔๐,๐๐๐	๒	๐	๐	๐			๑๙,๕๑๒	๒๐,๔๘๘		

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน
แผนงาน แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๑	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย	๕๐,๐๐๐				✓	-	-	๐	๒๒,๐๐๐		โอนลด ๒๘,๐๐๐
๒	โครงการอุดหนุนเทศบาลตำบลวังตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย (โครงการต่อเนื่อง)	๒๐,๐๐๐	✓				๒๑/๑๐/๖๕	๒๑/๑๐/๖๕	๒๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	
๓	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน	๑๐,๐๐๐	✓				๒๘/๒/๖๖	๒๘/๒/๖๖	๘,๕๒๑	๓๘	สำนักปลัด	
๔	โครงการจัดทำแผนที่ภาษี	๑๐๐,๐๐๐	✓				๑๕/๑๑/๖๕	๑๓/๓/๖๖	๑๐๐,๐๐๐	๐	กองคลัง	
๕	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย	๒๐,๐๐๐	✓				๒๓/๓/๖๖	๒๓/๓/๖๖	๑๖,๐๒๖	๐	สำนักปลัด	โอนลด ๓,๙๗๔
๖	ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ	๒๐,๐๐๐	✓				๑๔/๘/๖๖	๑๘/๘/๖๖	๑๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	สำนักปลัด	
รวม	จำนวน ๖ โครงการ	๑๐๐,๐๐๐	๕	๐	๐	๑			๑๔๐,๙๔๗	๒๗,๐๗๘		

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๑	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ทางกฎหมาย แก่ประชาชน	๑๕,๐๐๐	✓				๒๕/๑/๖๖	๒๕/๑/๖๖	๑๒,๓๖๐	๐	สำนักปลัด	โอนลด ๒,๖๔๐
๒	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข	๑๐,๐๐๐				✓	-	-		๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๓	โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการ ประชาชน	๔๐,๐๐๐	✓				๘/๓/๑๙๖๖	๑๗/๓/๖๖	๓๙,๓๖๐	๖๔๐	สำนักปลัด	
รวมจำนวน ๓ โครงการ		๖๕,๐๐๐	๒	๐	๐	๑			๕๑,๗๒๐	๖๔๐		

๑. ประเภทครุภัณฑ์ (ยานพาหนะและขนส่ง)

แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ที่	ชื่อครุภัณฑ์	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๑	รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน	๑,๐๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๕๕,๐๐๐	✓				๒/๕/๖๖	๒๓/๖/๖๖	๑,๐๓๘,๐๐๐	๐	กองช่าง	โอนลด ๑๖,๐๐๐
รวม	จำนวน ๑ รายการ	๑,๐๕๕,๐๐๐	๑	๐		๐			๑,๐๓๘,๐๐๐	๐		

๒. ประเภทครุภัณฑ์ (การเกษตร)

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่	ชื่อครุภัณฑ์	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๑	เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๑ เครื่อง	๑๑๘,๐๐๐				✓	-	-	๐	๐	สำนักงานปลัด	โอนลด ๑๑๘,๐๐๐
รวม	จำนวน ๑ รายการ	๑๑๘,๐๐๐	๐	๐	๐	๑			๐	๐		

๓. ประเภทครุภัณฑ์ (วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์)

แผนงาน สาธารณสุข

ที่	ชื่อครุภัณฑ์	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๑	เครื่องพ่นหมอกควันสะพ่ายให้ผู้ใช้ ในงานสาธารณสุข	๘๑,๑๐๐ โอนเพิ่ม	✓				๑๘/๘/๖๖	๖/๙/๖๖	๘๑,๐๐๐	๑๐๐	สำนักปลัด	
๒	รถขึ้นชนิดนอนพร้อมฐาน	๕๕,๐๐๐	✓				๑๓/๗/๖๖	๑๘/๘/๖๖	๕๕,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	
รวม	จำนวน ๒ รายการ	๑๓๖,๑๐๐	๒	๐		๐			๑๓๖,๐๐๐	๑๐๐		

ส่วนที่ ๒

ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

๑. สภาพปัญหาและอุปสรรค

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ พบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ดังนี้

- ๑) การติดตามตรวจสอบเป็นการดำเนินการในด้านกายภาพเท่านั้น ทำให้มีเพียงข้อมูลด้านปริมาณ ไม่อาจตรวจสอบด้านคุณภาพ
- ๒) คณะกรรมการติดตามประเมินผลส่วนมากขาดความรู้ เครื่องมือ และความเชี่ยวชาญในการตรวจติดตามประเมินโครงการ
- ๓) องค์ประกอบคณะกรรมการติดตามประเมินผลมีจำนวนผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านตรวจสอบ วิศวกรรม อาคารสิ่งปลูกสร้าง

๒. รายงานผลการวิเคราะห์สภาพปัญหา อุปสรรค การนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ

- ๑) ร้อยละของเกณฑ์ความสำเร็จหรือประสิทธิภาพแผนขาดประสิทธิภาพเท่าที่ควร เนื่องจากปัญหาความต้องการของชุมชนขาดการจัดเรียงลำดับความสำคัญ ทำให้มีการเสนอบรรจุแผนงาน โครงการเข้าสู่แผนจำนวนมาก ไม่สอดคล้องกับความสามารถจัดสรรงบประมาณดำเนินการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย
- ๒) การเสนอโครงการจากชุมชน เป็นโครงการเกินศักยภาพจำนวนมาก มุ่งเน้นขอรับสนับสนุน งบประมาณจากหน่วยงานอื่น อาทิ กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น กรมทรัพยากรน้ำ กรมทางหลวงชนบท เป็นต้น
- ๓) มีการจัดสรรงบประมาณในยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานจำนวนมาก ส่วนด้านอื่นๆ ได้รับการจัดสรรงบประมาณดำเนินการน้อยเกินไป ทำให้การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ด้านอื่นไม่มีประสิทธิภาพ และบางโครงการไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
- ๔) พื้นที่ดำเนินการติดปัญหาเรื่องการขออนุญาตใช้พื้นที่เนื่องจากเป็นเขตป่าไม้ สปก.และที่ นสล.

๓. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

- ๑) การบรรจุแผนงานโครงการควรคำนึงถึงความเร่งด่วน ความเหมาะสมด้านกายภาพ ข้อมูลที่เป็นจริงกับแนวทางแก้ไขปัญหา และความเป็นไปได้ทั้งด้านงบประมาณ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ
- ๒) การกำหนดแผนงานควรสอดคล้องกับพันธกิจ และความบรรลุเป้าหมายของแผนพัฒนา

- ๓) การออกแบบแก้ไขปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานควรพิจารณาถึงประโยชน์ใช้งานที่หลากหลายมากขึ้น รวมถึงสภาพของพื้นที่ ความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้อง และความสามารถด้านงบประมาณในการแก้ไขปัญหา อาทิ รางระบายน้ำแบบมีฝาปิดแทนรางรูปตัวยูหรือตัววี
- ๔) การมอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการติดต่อประสานงาน เพื่อเสนอโครงการเกินศักยภาพ ควรพิจารณาถึงความสามารถ และมีกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น
- ๕) ควรเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ที่จะก่อสร้าง
